



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-179/24 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-179		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DE AGOSTO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO, E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA
TRABAJOS CONSISTENTES EN: EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COLONIA SAN JOSÉ LIBRAMIENTO Y PENIPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL

UBICACIÓN: EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COLONIA SAN JOSÉ LIBRAMIENTO Y PENIPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 1559546
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 17A SUR ORIENTE No.457 COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CCS1201201T4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024	DE FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	70 DIAS NATURALES
FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACION	20 DE AGOSTO DE 2024
MONTO (CON IVA)	\$ 4,043,374.96		
MONTO DEL ANTICIPO (CON	\$ 2,021,687.48	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-179/24 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-179		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO

No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES): 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGUN CONTRATO	SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSION
INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	12 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024	20 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE AGOSTO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-25409-3	\$2,021,887.48	07 DE JUNIO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-25410-7	\$404,337.50	07 DE JUNIO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1000007	\$404,337.50	12 DE AGOSTO DE 2024	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-179/24 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-179		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

4 PZA DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 0.75X0.55 MTS Y 1/8" DE ESPESOR, 3 PZA DE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 0.55X0.55 MTS Y 1/8" DE ESPESOR, 7 PZA DE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 0.25X0.25 MTS Y 1/8" DE ESPESOR, 83.95 M2 DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LOSACERO DE SECCIÓN 3 CAL. 20, 8.50 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN CUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 25.87 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 165.24 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACRÍLICO POLICARBONATO DE 9 MM, 59 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE 1 M DE ALTURA, 85 PZA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES PRECOLADOS DE CONCRETO, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO, 225 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 75 MM DE DIÁMETRO, 54 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) NEGRO PARA TRANSICIÓN DE 101 MM DE DIÁMETRO, 255 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE POTENCIA DE ALUMINIO, 110.80 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/8, 215 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AÉREO, 92 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS CALIBRE 10, 14 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER PARA EXTERIOR LED 25 WATTS, 65.75 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, 7.81 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2" CON ARENA GRUESA LIMPIA PARA FILTRO EN MURO DE CONTENSIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$ 3,162,923.04	\$ 506,067.69	\$ 3,668,990.73	\$1,834,495.37
02-F (DOS FINIQUITO)	12 DE JULIO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	\$ 322,745.03	\$ 51,639.20	\$ 374,384.23	\$187,192.11
TOTALES : \$				\$ 3,485,668.07	\$ 557,706.89	\$ 4,043,374.96	\$ 2,021,687.48

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DFI	AI					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NÓ HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-179/24 DE FECHA 03 DE JUNIO 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-179		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SUBERANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACION

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
ADMINISTRADOR TÉCNICO



Constructora la Ceiba del Sureste
de Chiapas, S.A. de C.V.
R.F.C. CCS1201201T4
TEL. (961) 21 2 86 84
17a Sur Oriente No. 457
Col. San Francisco, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas