



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 Y CON No. DE OBRA No. 2.2.1-101-UR-20-01-03-180		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE SANTA GUADALUPE ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COLONIA ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024., LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024. VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612491421
DOMICILIO FISCAL:	AV. YURIDIA No. 145 INT. 1, COLONIA SAN ROQUE, C.P. 29040, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		

No. DE REGISTRO DEL RFC:	CME021121HL1
--------------------------	--------------

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024	DE FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
------------------	--------------------------	-----------	---------------------	--------	-------------------

FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2024
--------------	---------------------	-------------------	----------------------

MONTO (CON IVA)	\$ 805,035.89
-----------------	---------------

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	NO APLICA	FECHA	-
------------------------------	-----------	-------	---





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 Y CON No. DE OBRA No. 2.2.1-101-UR-20-01-03-180		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACION:

-

PLAZO TOTAL:

0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	12 DE JUNIO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES 11 DE JULIO DE 2024..

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-
CUMPLIMIENTO	24A32242	\$80,503.59	07 DE JUNIO DE 2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A47547	\$80,503.59	11 DE JULIO DE 2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 Y CON No. DE OBRA No. 2.2.1-101-UR-20-01-03-180		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

43.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 3 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 3 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, 45.80 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS, 72.05 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 43.23 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 288.20 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 99.46 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 99.46 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 145.62 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$ 693,996.46	\$ 111,039.43	\$ 805,035.89	\$0.00
TOTALES : \$				\$ 693,996.46	\$ 111,039.43	\$ 805,035.89	\$0.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HAY AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 Y CON No. DE OBRA No. 2.2.1-101-UR-20-01-03-180		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.

C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI
ADMINISTRADOR ÚNICO