



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-184/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-184		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO, E ING. RUTILO CRUZ JIMÉNEZ; EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO OLIVERIO FRANCO BENAVIDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO OLIVERIO FRANCO BENAVIDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

LOS CONSISTENTES EN:
REHABILITACIÓN DEL PARQUE OJO DE AGUA

UBICACIÓN:	CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVEDERO, FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 177 4933
DOMICILIO FISCAL:	PRIVADA BONAMPAK No. 2360 INT. 3, COL. CALICHAL C.P. 29026, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OAS070313DK2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024	DE FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	70 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	20 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 6,863,741.03
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 3,431,870.52
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-184/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-184		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA:	-
----------------------	------	-----------------------	------	--------	---

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

ANEXO DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2024	12 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DEL 2024	20 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE AGOSTO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A30478	\$3,431,870.52	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S. A.
CUMPLIMIENTO	24A30484	\$686,374.10	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S. A.
VICIOS OCULTOS	24A50176	\$686,374.10	12-ago-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S. A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-184/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-184		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS
65.45 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, 545.38 M2 COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PISO DE 12 CMS DE ESPESOR, 545.38 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.80MX1.05 DE 12 MM DE ESPESOR, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO Y PORTERÍA, 36.60 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 6 M DE ALTURA, 59.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA, 247.95 M3 MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 36.00 M3 DE SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MURO GAVIÓN DE 1.50X1.00X1.00 M, 32.00 M3 DE SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MURO GAVIÓN DE 2.00X1.00X1.00 M, 96.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE DIAMETRO, 96.00 PZAS DE ELABORACIÓN DE BARRENOS DE 1 1/8" DE DIAMETRO, 109.80 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIAMETRO, 24.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 619.07 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 62.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22, 8.00 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CAMPANA LED UFO 200W, 374.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 374.00 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA, 6.00 PZAS DE CONSTRUCCIÓN DE MESA DE PIC-NIC, 30.00 PZAS DE CONSTRUCCIÓN DE BANCA DE PIC-NIC, 6.00 PZAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MESA DE PIC-NIC, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIORES MODELO: COLUMPIO, 29.70 ML DE CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, 29.70 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA, 39.68 M DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 1.10 M DE ALTURA, 1.00 PZA DE CAJA COLECTORA PARA DESCARGA PLUVIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$3,335,265.94	\$533,642.55	\$3,868,908.49	\$1,934,454.25
2-F (DOS FINIQUITO)	12 DE JULIO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	10 DE AGOSTO DE 2024	\$2,581,752.19	\$413,080.35	\$2,994,832.54	\$1,497,416.27
TOTALES : \$				\$5,917,018.13	\$946,722.90	\$6,863,741.03	\$3,431,870.52

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-184/24 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-184		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. LUIS ANTONIO BORDOVA SOBERANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. RUTH CRUZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. FERNANDO OLIVERIO FRANCISCO BENAVIDES
ADMINISTRADOR ÚNICO

