



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/24 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.1.101-ED-53-01-03-163		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT, E ING. JULIO CESAR CASTELLANOS ESCOBAR; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. GENARO MARCELO LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GENARO MARCELO LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA"

UBICACIÓN: EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL No. 103, COLONIA AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

967 678 40 41

DOMICILIO FISCAL:

Carretera Internacional km. 1172, No. 1172, Colonia San Juan de los Lagos, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CCL050119GV0

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024

DE FECHA:

07 DE JUNIO DEL 2024

PLAZO:

70 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA

TERMINACION

20 DE AGOSTO DEL 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 2,288,695.56

MONTO DEL

ANTICIPO (CON IVA)

\$ 1,144,347.78

FECHA

17 JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/24 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.1.101-ED-53-01-03-163		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA						
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$	-	FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODOS		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DEL 2024	12 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DEL 2024	20 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 12 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE JULIO DEL 2024 .

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-14193-1	\$1,144,347.78	07-jun-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-14194-6	\$228,869.56	07-jun-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-14356-4	\$228,869.56	11-jul-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/24 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.1.101-ED-53-01-03-163		

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA MEDIANTE: 150.29 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 350.74 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA, 353.10 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO A BASE DE RESINA TOP ADHETOP, 350.74 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA DE EMULSION DE BASE NEGRA CON CARGA DE ARENA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRÍLICO, 60.20 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MEDIANTE: 17.18 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, 1,388.87 KG ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN No. 4, 5, 6 AL 12, 96 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 57 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 24 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 2,109.60 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 24 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, ZINTRO ALUM CAL. 26, 110 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 30 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZA CAL. 22 E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON: 268 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VINANEL CAL. 8, 77.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, 12 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED 80 W, 150.29 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, 240.14 M DE CORTES, 108.36 M2 DE DESMONTAR MALLA CICLÓN, 353.10 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, 50.46 M2 DE PLANTILLA, 3,344.43 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO DE 8" CED. 40, 2 LOTES DE EVALUACIÓN DE SOLDADURAS DE FILETE Y MATERIALES CON LIQUIDOS PENETRANTES, 1,388.87 KG DE ACERO DE REFUERZO No. 4, 5, 6 AL 12, 96 PZA DE ELABORACIÓN DE BARRENOS, 2,676.06 KG DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 1 1/2" A 2 1/2" DE DIAMETRO, 1,959.75 KG DE HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO, 142.352581 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, 209.67 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 1", 343.62 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 3/4", 1 PZA DE CASQUILLO, 1 PZA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, 1 PZA DE MURO DE ACOMETIDA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$ 1,973,013.41	\$ 315,682.15	\$ 2,288,695.56	\$ 1,144,347.78
TOTALES : \$				\$ 1,973,013.41	\$ 315,682.15	\$ 2,288,695.56	\$ 1,144,347.78

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)		CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/24 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.1.101-ED-53-01-03-163			

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

ING. JULIO CESAR CASTELLANOS ESCOBAR
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A. DE C.V.

C. GENARO MARCELO LOREZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

CORPORATIVO CONSTRUCTOR
LOMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CCL030119GVO
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 1172
COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS C.P. 29200
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS