



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/24 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101 UR-20-01-03-185		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **23 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA**; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL **C. NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL **C. NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

(ESCRIBIR LOS DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES Y CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL; AVENIDA RÍO FRÍO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJÁ, COLONIAS CONTINENTAL E INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA **23 DE JULIO DEL 2024**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **23 DE JULIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ	TELÉFONO Y FAX:	961 169 2915	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO No.381, COLONIA NATALIA VENEGAS, C.P. 29017, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	RUVN8112171U3			
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024	DE FECHA:	18-jun-24	
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES	
	FECHA INICIO	24-jun-24	FECHA TERMINACION	22-ago-24
	MONTO (CON IVA)	\$ 1,800,131.99		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 900,066.00	FECHA	01-jul-24



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-185/24 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101 UR-20-01-03-185	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 de junio de 2024	24 de junio de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	23 de julio de 2024	22 de agosto de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 de junio de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-34600-2	\$900,066.00	18-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-34601-9	\$180,013.20	18-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-34940-5	\$180,013.20	23-jul-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/24 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101 UR-20-01-03-185		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

268.42 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR COMPACTADO CON BAILARINA O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 120.30 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, 802.03 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, 212.96 M DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 212.96 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 294.80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F_c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, 103.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 10.00 PZAS DE INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 2.00 MTS HASTA 4.30 MTS, 11.00 PZAS DE INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 4.40 MTS HASTA 9.00 MTS, 4.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CERRADO C/TAPA, P/POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600MM., 10 CM. DE ALTURA MINIMA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	24 de junio de 2024	23 de julio de 2024	23-jul-24	\$ 1,551,837.92	\$ 248,294.07	\$ 1,800,131.99	\$900,066.00
TOTALES : \$				\$ 1,551,837.92	\$ 248,294.07	\$ 1,800,131.99	\$ 900,066.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/24 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101 UR-20-01-03-185		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ
PERSONA FÍSICA

Construcción, Estudios y Proyectos
R.F.C. RUVN8112171U3
ING. NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ
Calle Salomón Gonzales Blanco núm. 381,
Col. Natalia Venegas, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. CP 29017
Tel. (961) 2235314 Cel. 961 16 929 11
e-mail: nr.consultoriaintegral@gmail.com