



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-006/25 14 DE ABRIL DE 2025 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-006		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" RUJA'S CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ALFREDO ROJAS TOLEDO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" RUJA'S CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ALFREDO ROJAS TOLEDO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

"LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	RUJA'S CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.		
	BOULEVARD PRESA ANGOSTURA No. 325 COL. ELECTRICISTAS C.P. 29040 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
DOMICILIO FISCAL:			
NÚM. DE RFC:	RCE230202IN3	NÚM. DE TELEFONO (S):	9616040121 Y 9616675823
NÚM. DE CONTRATO:	SOP-FAISMUN-006-2025	DE FECHA:	13 DE MAYO DE 2025 PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025	FECHA DE TÉRMINO:	16 DE AGOSTO DE 2025
MONTO (CON IVA):	\$6,499,073.42		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,949,722.03	FECHA DE DEPOSITO:	27 DE MAYO DE 2025

Avenida Central Poniente #554. Edificio Valanci, Tercer piso
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Atención (961) 61 25511 ext. 3114 | www.tuxtla.gob.mx

¡Qué viva
Tuxtla!



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-006/25 14 DE ABRIL DE 2025 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-006		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM.	NO APLICA	FECHA:	-
INCREMENTO (CON I.V.A.) \$	-	MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$	-
PLAZO:	-		
CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM.	NO APLICA	FECHA:	-
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM.	NO APLICA	FECHA:	-
INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	00 DÍAS NATURALES	PLAZO TOTAL:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	NO APLICA	FECHA DE TÉRMINO:	NO APLICA
AJUSTE DE COSTOS:	MONTO (CON I.V.A.): \$	FECHA:	-

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	19 DE MAYO DE 2025	19 DE MAYO DE 2025	N/A	N/A
TÉRMINO	16 DE AGOSTO DE 2025	16 DE AGOSTO DE 2025	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE MAYO DE 2025

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161294988	\$1,949,722.03	13/05/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161294997	\$649,907.34	13/05/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161309499	\$649,907.34	18/08/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-006/25 14 DE ABRIL DE 2025 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-006		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 196.30 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 29 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 29 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 196.45 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 29 TOMAS DOMICILIARIAS. SUMINISTRO DE 211.07 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2 Y COLOCACIÓN DE 1403.96 M2 CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. 417.17 METROS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, APLICACIÓN DE 417.17 METROS LINEALES DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CON 30 CMS DE ANCHO, 12 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLÓN) Y BANQUETAS MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 681.31 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE 65 PIEZAS DE BOLARDOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. LOS ELEMENTOS FINALES CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 SEÑALES PREVENTIVAS SP-32 "CRUCE DE PEATÓN", 3 SEÑALES RESTRICATIVAS SR-6 "ALTO" Y 2 SEÑALES RESTRICATIVAS SR-9 "VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/H". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16.24 M2 DE REJILLA PLUVIAL (4"X4"X1/4"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 LUMINARIAS NUEVAS LED DE 80 WATTS, 282.85 METROS DE CABLE SUBTERRÁNEO DE ALUMINIO, 270 METROS DE CABLE VINANEL CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 FOTOCELDAS DE 127 A 220 VOLTS Y 1.845 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL PARA CANAL EN BANQUETAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025	\$ 1,445,283.34	\$ 231,245.33	\$ 1,676,528.67	\$502,958.60
01-A (UNO ADICIONAL)	19/05/2025	17/06/2025	17/06/2025	\$ 49,515.67	\$ 7,922.51	\$ 57,438.18	\$17,231.45
02-N (DOS NORMAL)	18/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	\$ 2,874,740.00	\$ 459,958.40	\$ 3,334,698.40	\$1,000,409.52
02-A (DOS ADICIONAL)	18/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	\$ 563,337.87	\$ 90,134.06	\$ 653,471.93	\$196,041.58
03-F (TRES FINIQUITO)	18/07/2025	16/08/2025	16/08/2025	\$669,772.62	\$ 107,163.62	\$ 776,936.24	\$233,080.88
TOTALES :				\$ 5,602,649.50	\$ 896,423.92	\$ 6,499,073.42	\$ 1,949,722.03

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-006/25 14 DE ABRIL DE 2025 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-006		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

RUJA'S
POR LA CONTRATA
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.E.C. RCE-230202-013
BOULEVARD DE LA AMANGOSTURA #325
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; C.P. 29040
TEL. (961) 604 0121 CEL. 961-667-6823

C. CARLOS ALFREDO ROJAS TOLEDO
ADMINISTRADOR ÚNICO