

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-008-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-010/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 NO. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-010		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. REBECA AGUILERA REYES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. REBECA AGUILERA REYES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

DIGITALIZADO

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA MILÁN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURÍN, COLONIA NUEVO AMANECER, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

"LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA 6° NORTE PONIENTE NO. 2497, COLONIA COVADONGA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NÚM. DE RFC: RCS210520RG9 NÚM. DE TELEFONO (S): 9611459816 Y 9621477724

NÚM. DE CONTRATO: SOP-FAISMUN-008-2025 DE FECHA: 30 DE MAYO DE 2025 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TÉRMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

MONTO (CON IVA): \$ 2,398,354.61

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 719,506.38 FECHA DE DEPOSITO: 16 DE JUNIO DE 2025

Página 01 de 04

Avenida Central Poniente #554. Edificio Valanci, Tercer piso
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Atención (961) 61 25511 ext. 3114 | www.tuxtla.gob.mx

¡Qué viva
Tuxtla!

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-008-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-010/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 NO. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-010		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____ -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA _____

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA _____

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	05 DE JUNIO DEL 2025	05 DE JUNIO DEL 2025	N/A	N/A
TÉRMINO	18 DE AGOSTO DEL 2025	18 DE AGOSTO DEL 2025	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE JUNIO DEL 2025

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-29683-4	\$719,506.38	30/05/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-29685-0	\$239,835.46	30/05/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-30728-0	\$239,835.46	18/08/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-008-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-010/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 NO. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-010		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 103.05 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, CONSTRUCCIÓN DE 3.00 PZAS DE POZOS DE VISITA DE 1.5 M. DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 12.00 PZAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 18.00 PZAS DE REGISTROS DE 0.60X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 121.20 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM DE (3") DE DIAMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 19.00 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE 111.33 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y COLOCACIÓN DE 742.20 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE 324.56 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, APLICACIÓN DE 180.00 ML DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE 343.65 M2 DE BANQUETAS MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR, 18.85 M2 DE RAMPA DE 10 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE 24.00 PZAS DE BOLARDOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 PZAS DE SEÑAL PREVENTIVA SP- 32 "CRUCE DE PEATÓN", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 "ALTO" Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "VELOCIDAD MAXIMA DE 30 KM/H". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.00 PZAS DE LUMINARIA NUEVA DE LED DE 70 WATT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.375732 M DE CABLE SUBTERRÁNEO DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 100.00 M DE CABLE VINANEL CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 5.00 PZAS DE ZAPATA CAL.8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 PZA DE ACOMETIDA NUEVA EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	\$ 857,377.53	\$ 137,180.40	\$ 994,557.93	\$ 298,367.38
1-A (UNO ADICIONAL)	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	\$ 174,764.56	\$ 27,962.33	\$ 202,726.89	\$ 60,818.07
2 (DOS)	05/07/2025	03/08/2025	03/08/2025	\$ 664,578.60	\$ 106,332.58	\$ 770,911.18	\$ 231,273.35
2-A (DOS ADICIONAL)	05/07/2025	03/08/2025	03/08/2025	\$ 244,808.65	\$ 39,169.38	\$ 283,978.03	\$ 85,193.41
3-FIN (TRES FINIQUITO)	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	\$ 126,017.74	\$ 20,162.84	\$ 146,180.58	\$ 43,854.17
TOTALES :				\$ 2,067,547.08	\$ 330,807.53	\$ 2,398,354.61	\$ 719,506.38

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-008-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-010/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 NO. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-010		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

POR " LA CONTRATISTA"
RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, SA. DE C.V

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. REBECA AGUILERA REYES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR
R. F. C. RCS210520RG9
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA