



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-016-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-036/25 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-036		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR EL "CONTRATISTA" EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. KARLA ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "EL CONTRATISTA" EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. KARLA ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE. COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

"EL CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
CALLE CIRCUNVALACIÓN TAPACHULA NO. 685 C, COLONIA MOCTEZUMA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

DOMICILIO FISCAL:

NÚM. DE RFC: ECE130312I22 NÚM. DE TELEFONO (S): 9613883301

NÚM. DE CONTRATO: SOP-FAISMUN-016-2025 DE FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2025 PLAZO: 120 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2025 FECHA DE TÉRMINO: 20 DE OCTUBRE DEL 2025

MONTO (CON IVA): \$ 5,585,501.43

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$ 1,675,650.43 FECHA DE DEPOSITO: 30 DE JUNIO DEL 2025



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-016-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-036/25 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-036		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA _____

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA _____

AJUSTE DE COSTOS: _____ MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	23 DE JUNIO DEL 2025	23 DE JUNIO DEL 2025	N/A	N/A
TÉRMINO	20 DE OCTUBRE DEL 2025	20 DE OCTUBRE DEL 2025	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 23 DE JUNIO DEL 2025 _____

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-29894-8	\$1,675,650.43	17/06/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-29895-7	\$558,550.14	17/06/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-31410-5	\$558,550.14	20/10/2025	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-016-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-036/25 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-036		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

140.42 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 18 PZAS DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 8 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", 17 PZAS DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD; 147.63 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 10 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2" DE 2.00 MTS HASTA 6.00 MTS , 8 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2" DE 10.00 MTS HASTA 14.00 MTS, 218.41 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 1,456.05 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, 330.19 M DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES, 43.50 ML DE GUARNICION INVERTIDA (DENTELLON), 643.21 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F_c=150 KG/CM2 DE 10 CMS., 5.66 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL, 10 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, 10 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA NUEVA DE LED DE 70 WATT, 10 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR, 175.80 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL 6.

RELACION DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO NORMAL)	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	\$1,281,934.34	\$205,109.49	\$1,487,043.83	\$446,113.15
1-A (UNO ADICIONAL)	23/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	\$272,501.78	\$43,600.28	\$316,102.06	\$94,830.62
2-N (DOS NORMAL)	23/07/2025	21/08/2025	21/08/2025	\$1,259,128.20	\$201,460.51	\$1,460,588.71	\$438,176.61
3-N (TRES NORMAL)	22/08/2025	20/09/2025	20/09/2025	\$1,151,498.81	\$184,239.81	\$1,335,738.62	\$400,721.59
4-FIN (CUATRO FINIQUITO)	21/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	\$850,024.31	\$136,003.89	\$986,028.20	\$295,808.46
TOTALES :				\$4,815,087.44	\$770,413.98	\$5,585,501.42	\$1,675,650.43

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-016-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-036/25 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-036		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

POR "EL CONTRATISTA"
EVOLUTIA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

EVOLUTIA INFRAESTRUCTURA
EVOLUTIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
RFC: ECE130312122
TEL: (961) 688-3301

CARLA ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. NERY WANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA