

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-017-2025
OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-019/25 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-019		

EN LA CIUDAD DE TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA; Y POR LA "CONTRATISTA" GRUPO INTEGRAL BONKOMA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" GRUPO INTEGRAL BONKOMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA

EN LA CALLE TURÍN ENTRE AVENIDA PARMA Y AVENIDA VIENA; AVENIDA PARMA ENTRE CALLE TURÍN Y CALLE CAOBA, COLONIA NUEVO AMANECEER, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

"LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO INTEGRAL BONKOMA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO

FISCAL: CALLE VILLAHERMOSA No. 23 1ER PISO, COLONIA JUAN CRISPIN NORTE, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

NUMERO DE RFC: AVM1209049G4

NUM. DE
TELÉFONO(S): 9612331163

No. DE

CONTRATO: SOP-FAISMUN-017-2025

DE FECHA: 17 DE JUNIO DE 2025

PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO 23 DE JUNIO DE 2025

FECHA TERMINACION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MONTO (CON IVA) \$ 4,797,744.64

MONTO DEL

ANTICIPO (CON IVA) \$ 1,439,323.39

FECHA 30 JUNIO DE 2025

Avenida Central Poniente #554. Edificio Valanci, Tercer piso
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Atención (961) 61 25511 ext. 3114 | www.tuxtla.gob.mx

**GRUPO INTEGRAL BONKOMA,
S.A. DE C.V.**

RFC: AVM-120904-9G4

**CALLE VILLAHERMOSA No. 23 1er. PISO
COL. JUAN CRISPIN NORTE
C.P. 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS**

ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-017-2025
OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-019/25 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-019		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	N/A	FECHA:	
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00
PLAZO:	N/A		
CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO NUMERO:	N/A	FECHA:	
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NUMERO.	N/A	FECHA:	
INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NATURALES	PLAZO TOTAL:	0 DIAS NAT.
AJUSTE DE COSTOS:	MONTO (CON I.V.A.): N/A	FECHA	N/A

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSION
INICIO	23 DE JUNIO DE 2025	23 DE JUNIO DE 2025	N/A	NO APLICA
TERMINO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	N/A	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

23 DE JUNIO DE 2025

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2345897	\$1,439,323.39	17 DE JUNIO DE 2025	CHUBB, FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2345896	\$479,774.46	17 DE JUNIO DE 2025	CHUBB, FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2371665	\$479,774.46	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CHUBB, FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NO APLICA

Avenida Central Poniente #554. Edificio Valanci, Tercer piso
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Atención: 011-6125511 ext. 3114 | www.tuxtla.gob.mx

GRUPO INTEGRAL BONKOMA,
S.A. DE C.V.

RFC: AVM-120904-9G4

CALLE VILLAHERMOSA No. 23 1er. PISO
COL. JUAN CRISPIN NORTE
C.P. 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-017-2025
OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-019/25 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-019		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

225.51 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS (6 M DE TUBERÍA SILLETA 8" A 6") Y 28 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, 250.18 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS (2 HASTA 6 M DE TUBERÍA). LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSISTE EN: 200.87 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2 Y 1,339.11 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. LAS GUARNICIONES SE REALIZARON CON 441.47 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 441.47 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA Y 46.29 ML DE GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLON) DE 15X20X40 CMS. Y BANQUETAS MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 622.21 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y 43 PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOLDOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. LOS ELEMENTOS FINALES CONSISTEN EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 PIEZAS DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "CRUCE DE PEATON", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 PIEZAS DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-6 "ALTO" Y 6 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-9 "VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/H", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 PIEZAS DE LUMINARIA NUEVA LED DE 70 WATT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 242.15 M DE CABLE SUBTERRÁNEO CAL. 6; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 275.40 M DE CABLE VINANEL CAL. 12, 9 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL. 8.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 N (UNO NORMAL)	23/06/25	22/07/25	22/07/25	\$ 1,704,089.04	\$ 272,654.25	\$ 1,976,743.29	\$ 593,022.99
2 N (DOS NORMAL)	23/07/25	21/08/25	21/08/25	\$ 987,425.30	\$ 157,988.05	\$ 1,145,413.35	\$ 343,624.01
2 A (DOS ADICIONAL)	23/07/25	21/08/25	21/08/25	\$ 362,760.57	\$ 58,041.69	\$ 420,802.26	\$ 126,240.68
3 N (TRES NORMAL)	22/08/25	20/09/25	20/09/25	\$ 765,016.81	\$ 122,402.69	\$ 887,419.50	\$ 266,225.85
3 FIN (TRES FINIQUITO)	22/08/25	20/09/25	20/09/25	\$ 316,695.03	\$ 50,671.20	\$ 367,366.23	\$ 110,209.86
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 4,135,986.75	\$ 661,757.88	\$ 4,797,744.63	\$ 1,439,323.39

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

Avenida Central Poniente #554. Edificio Valanci, Tercer piso
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Atención (961) 61 25511 ext. 3114 | www.tuxtla.gob.mx

GRUPO INTEGRAL BONKOMA,
S.A. DE C.V.

RFC: AVM-120904-9G4
CALLE VILLAHERMOSA No. 23 1er. PISO
COL. JUAN CRISPIN NORTE
C.P 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-017-2025
OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-019/25 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-019		

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

GRUPO INTEGRAL BONKOMA, S.A. DE C.V.

C. MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

**GRUPO INTEGRAL BONKOMA,
S.A. DE C.V.**

RFC: AVM-120904-964

CALLE VILLAHERMOSA No. 23 1er. PISO
COL. JUAN CRISPIN NORTE
C.P 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS