



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-030-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-016/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1-101-UR-20-01-03-016		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS C. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO; ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA SAUCES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MARGARITAS. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

"LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
AVENIDA 14 DE NORTE PONIENTE No.1035, COLONIA VISTA HERMOSA, C.P. 29030 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

DOMICILIO FISCAL: _____

NÚM. DE RFC: MME201222RD6 NÚM. DE TELEFONO (S): 9615804669

NÚM. DE CONTRATO: SOP-FAISMUN-030-2025 DE FECHA: 28 DE JULIO DE 2025 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TÉRMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2025

MONTO (CON IVA): \$ 5,229,034.20

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 1,568,710.26 FECHA DE DEPOSITO: 21 DE AGOSTO DE 2025



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-030-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-016/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1-101-UR-20-01-03-016		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA _____

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA _____

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 de agosto de 2025	01 de agosto de 2025	N/A	N/A
TÉRMINO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 01 de agosto de 2025

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10164-01446-7	\$1,568,710.26	28/07/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10164-01447-0	\$522,903.42	28/07/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10164-01592-1	\$522,904.42	14/10/2025	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-030-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-016/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1-101-UR-20-01-03-016		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 44.10 M DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACION DE 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS; SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 205.36 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3"), 17 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS DE 2.00 A 6.00 DE DIÁMETRO RD26, Y 2 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS DE 10.00 A 12.00 METROS; PAVIMENTACION CONSISTENTE EN 220.56 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=45 KG/CM2 Y COLOCACION DE 1,460.81 M2 CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR. LAS GUARNICIONES SE REALIZARON 483.43 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 Y BANQUETAS SE REALIZARON 731.57 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA CONSISTE EN 3 PIEZAS DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "CRUCE DE PEATÓN", 2 PIEZAS DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-6 "ALTO" Y 1 PIEZA DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-9 "VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/H". SUMINISTRO Y COLOCACION 17.66 M2 REJILLA PLUVIAL (4"X4"X1/4") Y SUMINISTRO Y COLOCACION 8.20 M2 REJILLA PLUVIAL (3"X3"X1/4"). SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 PIEZAS DE LUMINARIA NUEVA LED DE 70 WATT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 161.78 M DE CABLE SUBTERRÁNEO CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 243 M DE CABLE VINANEL CAL. 12 Y 9 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL. 8.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	01/08/2025	30/08/2025	30/08/2025	\$ 1,537,621.05	\$ 246,019.37	\$ 1,783,640.42	\$ 535,092.13
01-A (UNO ADICIONAL)	01/08/2025	30/08/2025	30/08/2025	\$ 470,786.53	\$ 75,325.84	\$ 546,112.37	\$ 163,833.71
02-N (DOS NORMAL)	31/08/2025	29/09/2025	29/09/2025	\$ 1,587,875.88	\$ 254,060.14	\$ 1,841,936.02	\$ 552,580.81
02-A (DOS ADICIONAL)	31/08/2025	29/09/2025	29/09/2025	\$ 312,676.91	\$ 50,028.31	\$ 362,705.22	\$ 108,811.57
03-FIN (TRES FINIQUITO)	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	\$ 598,827.73	\$ 95,812.44	\$ 694,640.17	\$ 208,392.04
TOTALES :				\$ 4,507,788.10	\$ 721,246.10	\$ 5,229,034.20	\$ 1,568,710.26

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-030-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-016/25 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 No. DE OBRA 2.2.1-101-UR-20-01-03-016		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.

C. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO