



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-035-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-043/25 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025 No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-043		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "EL CONTRATISTA" EL C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

DIGITALIZADO

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA 13ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 4ª. PONIENTE SUR Y CALLE 6ª. PONIENTE SUR. COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

"LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA (PERSONA FÍSICA) AVENIDA PASEO DE LAS GÁRGOLAS NO. 486 MANZANA 62 INTERIOR B, COLONIA CHAPULTEPEC 2, C.P. 29027, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
DOMICILIO FISCAL:			
NÚM. DE RFC:	BARM6302157U1	NÚM. DE TELEFONO (S):	9611771842
NÚM. DE CONTRATO:	SOP-FAISMUN-035-2025	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DEL 2025	PLAZO:	120 DÍAS NATURALES
FECHA DE TÉRMINO:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025		
MONTO (CON IVA):	\$ 5,424,682.72		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$ 1,627,404.82	FECHA DE DEPOSITO:	21 DE AGOSTO DEL 2025



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-035-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-043/25 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025 No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-043		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2025	15 DE AGOSTO DEL 2025	N/A	N/A
TÉRMINO	22 DE NOVIEMBRE DEL 2025	12 DE DICIEMBRE DEL 2025	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 15 DE AGOSTO DEL 2025

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	25A33930	\$1,627,404.82	08/08/2025	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	25A33940	\$542,468.27	08/08/2025	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	25A63991	\$542,468.27	26/11/2025	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-035-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-043/25 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025 No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-043		

DRENAJE SANITARIO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE 217.00 M DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25), 01 REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE 2.50 M, 01 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.25 M, 04 PZAS DE POZOS DE VISITA DE 1.50 M, 30 PZAS DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 215.70 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DIAMETRO RD 26, 14 PZAS DE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (2.00 HASTA 4.30 MTS), 17 PZAS DE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (6.00 HASTA 10.00 MTS); CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE 191.26 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 1275.10 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 389.28 M CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 805.08 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS, 20.00 PZAS DE CONSTRUCCIÓN DE BOLARDO DE CONCRETO F c=150 kg/cm2 COLOR GRIS ECHO EN OBRA, DE 100 CMS DE ALTURA Y 30 CMS DE DIAMETRO; 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32, "CRUCE DE PEATON" DE 71X71 CMS, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-6, "ALTO" DE 71X71 CMS, 1.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-9, "VELOCIDAD MAXIMA DE 30 KM/H" DE 71X71 CMS, 6.10 M2 DE REJILLA PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4"X4"X1/4" Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE VIGA "I" DE 3", CON SEPARACION 6.00 CM, ALUMBRADO PUBLICO, 11.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 70 WATT CON FOTOCELDA INTEGRADA MCA DIAMING BALDER Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR CED. 40 DE 7 METROS DE ALTURA CON UNA PERCHA, DE 3 1/2" DE DIAMETRO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO NORMAL)	15/08/2025	13/09/2025	13/09/2025	\$1,076,229.80	\$172,196.77	\$1,248,426.57	\$374,527.97
1-A (UNO ADICIONAL)	15/08/2025	13/09/2025	13/09/2025	\$210,346.45	\$33,655.43	\$244,001.88	\$73,200.56
2-N (DOS NORMAL)	14/09/2025	13/10/2025	13/10/2025	\$1,097,486.02	\$175,597.76	\$1,273,083.78	\$381,925.13
2-A (DOS ADICIONAL)	14/09/2025	13/10/2025	13/10/2025	\$102,965.62	\$16,474.50	\$119,440.12	\$35,832.04
3-N (TRES NORMAL)	14/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	\$819,767.53	\$131,162.80	\$950,930.33	\$285,279.10
4-FIN (CUATRO FINIQUITO)	24/10/2025	22/11/2025	22/11/2025	\$ 1,369,655.20	\$ 219,144.83	\$1,588,800.03	\$476,640.02
TOTALES :				\$ 4,676,450.62	\$748,232.09	\$5,424,682.71	\$1,627,404.82

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-035-2025
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-043/25 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025 No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-043		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES:				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR " EL CONTRATISTA"

C. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA
PERSONA FÍSICA

ARQ. MARTÍN RICARDO BARROSO RUEDA
Av. Paseo de las Cárgolas Manz. 62. 486-B
Col. Chapultepec 2 C.P. 29027
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
RFC: BARM6302157U1