

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2016 - 2017

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-002-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-006/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-006 | | |

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: TUX-SOP-FISM-002-2019-01

INCREMENTO (CON IVA) \$264,261.41 MONTO TOTAL (CON IVA) \$4,549,145.47 FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO:

| FECHAS | REAL | | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | INICIO | 21 DE JULIO DE 2019 | 21 DE JUNIO DE 2019 | 21 DE JULIO DE 2019 |
| TERMINACIÓN | 2 DE DICIEMBRE DE 2019 | 18 DE OCTUBRE DE 2019 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 | |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. TUX-SOP-FISM-002-2019-01

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 15 INICIO 21 DE JULIO DE 2019 TERMINACION: 2 DE DICIEMBRE DE 2019 PLAZO TOTAL: 135

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 21 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 21 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| | | NÚMERO | MONTO | FECHA | AFIANZADORA |
|---------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--|
| FIANZAS | ANTICIPO | 8161-13993-5 | \$1,285,465.22 | 30 DE MAYO DE 2019 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| | CUMPLIMIENTO POR CONVENIO | 8161-13994-4 | \$454,914.55 | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| | VICIOS OCULTOS | 8161-16288-9 | \$454,914.55 | 4 DE DICIEMBRE DE 2019 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento 2019-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-002-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-006/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-006 | | |

| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS | METAS ALCANZADAS |
|--|------------------|
| REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 0.05 M; 326.35 M2, POZO DE VISITA DE 4 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 61-75 CM DE DIÁMETRO; 1 PZA., POZO DE VISITA DE 5 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 61-75 CM DE DIÁMETRO; 2 PZAS., CAJA DE CAIDA ADOSDADA A LOS POZOS DE VISITA; 1 CAJA, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES; 126.16 M3, COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR; 630.80 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 16"; 145.75 M., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 24"; 141.55 M., POZO DE VISITA DE 4 M DE PROFUNDIDAD; 3 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA; 10 PZA., ENCAMISADO DE 60 X 60 CMS. DE TUBERÍA DE 16"; 7.10 M., ENCAMISADO DE 80 X80 CMS DE TUBERÍA DE 24"; 14.24 M. | |

| No. | PERIODO DE EJECUCION | | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE SIN IVA | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DEL: | AL: | | | | | |
| 01-N (UNO-NORMAL) | 21 DE JULIO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | \$661,239.96 | \$105,798.39 | \$767,038.35 | \$230,111.51 |
| 02-E (DOS-EXTRAORDINARIA) | 21 DE JULIO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | 19 DE AGOSTO DE 2019 | \$644,251.61 | \$103,080.26 | \$747,331.87 | \$224,199.56 |
| 03-N-A-E (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA) | 20 DE AGOSTO DE 2019 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | \$1,312,167.00 | \$209,946.72 | \$1,522,113.72 | \$456,634.12 |
| 04-N-A-E (CUATRO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA) | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 18 DE OCTUBRE DE 2019 | 18 DE OCTUBRE DE 2019 | \$770,915.72 | \$123,346.52 | \$894,262.24 | \$268,278.67 |
| 05-N-A-E (CINCO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA) | 19 DE OCTUBRE DE 2019 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$305,291.28 | \$48,846.60 | \$354,137.88 | \$106,241.36 |
| 06-N-A-E-F (SEIS-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO) | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2 DE DICIEMBRE DE 2019 | 2 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$227,811.56 | \$36,449.85 | \$264,261.41 | \$ 0.00 |
| TOTALES : | | | | \$3,921,677.13 | \$627,468.34 | \$4,549,145.47 | \$1,285,466.22 |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-002-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-006/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-006 | | |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.

C. ERIC FLORES CABRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Ingeniería Transformadora de Espacios, S.A. de C.V.
R.F.C. ITE0009211DA
Carretera Nacional No. 29
Zona 1, Zona C.P. 29067
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(981) 2.12.46.72