



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-005.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. RAMIRO SURIEL ZEPEDA LEON, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONTRATISTA C. RAMIRO SURIEL ZEPEDA LEON, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, COLONIA SAN RAFAEL MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. RAMIRO SURIEL ZEPEDA LEON TELEFONO Y FAX: 961 2264355

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA SABINO 544 D FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CONTRATO No.: No. TUX-SOP-FISM-006-2019 DE FECHA: 26 DE JUNIO DE 2019 PLAZO: 45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACION: 14 DE AGOSTO DE 2019

MONTO (CON IVA): \$1,814,921.22

MONTO DEL ANTIPO (CON IVA): \$644,476.37 FECHA: 19 DE JULIO DE 2019

AMPLIACIONES:	N/A			
MONTO:	N/A			
No. DE CONVENIO		N/A		
INCREMENTO (CON IVA)	N/A	MONTO TOTAL (CON IVA)	N/A	FECHA: N/A
PLAZO:	N/A			

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO	
	INICIO	19 DE JULIO DE 2019	INICIO	19 DE JULIO DE 2019
	TERMINACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TERMINACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.:

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES): 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

N/A FECHA: N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JULIO DE 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-005.		

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	003190006072	\$544,476.37	28 DE JUNIO DE 2019	MAPFRE FIANZAS S.A.
	003190006074	\$181,492.12	28 DE JUNIO DE 2019	MAPFRE FIANZAS S.A.
	0031900012041	\$181,492.12	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MAPFRE FIANZAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 573.05 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; 104 REHABILITACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO HASTA EMPOTRAR CON EL REGISTRO, SILLETA DE 18"-8", CODO DE 45 DE 8" Y 104 REGISTROS DE 0.8 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 METRO DE PROFUNDIDAD; 1 POZO DE VISITA DE: 3.6M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, 14 POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-20CM DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO Y 17 BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	19 DE JULIO DE 2019	15 DE AGOSTO DE 2019	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$907,911.51	\$145,265.84	\$1,053,177.35	\$315,953.21
02N-A-EXT-FIN (DOS NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIO-FINIQUITO)	16 DE AGOSTO DE 2019	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$656,675.75	\$105,068.12	\$761,743.87	\$228,523.16
TOTALES : \$				\$1,564,587.26	\$250,333.96	\$1,814,921.22	\$544,476.37

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-006-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-005/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-005.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. RAMIRO SURIEL ZEPEDA LEON
PERSONA FISICA