



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-007-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANKLIN AMED LARA SANCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DEL IGFNCA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUT-ÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANKLIN AMED LARA SANCHEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN.

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

DIGITALIZADO

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

COLONIA SAN ISIDRO


MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	01 961 61 5 36 23
DOMICILIO FISCAL:	ANADOR SISTEMA DEL SOLAR MZA 3 EDIFICIO 8 DEPTO. 302, COL. PARAISO, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	IK160418IA0		

No. TUX-SOP-FISM-007-2019	DE FECHA:	26 DE JUNIO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	01 DE JULIO DEL 2019	FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DEL 2019
	MONTO (CON IVA)	\$1,821,405.86		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	\$486,421.76	FECHA	19 DE JULIO DE 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No	TUX-SOP-FISM-007-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGLN ANTICPO
	INICIO	18 DE JULIO DE 2019	19 DE JULIO DE 2019
TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Nº:

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)
AJUSTE DE COSTOS
MÓNTO (CON IVA)

DÍAS NAT

INICIO

N/A

TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE JULIO DEL 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE JULIO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MÓNTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICPO	19A24718	\$486 421.76	26-jun-19	CORAMA
	CUMPLIMIENTO	19A24719	\$162 140.59	26-jun-19	CORAMA
	VICIOS OCULTOS	19A50112	\$162 140.59	19-sep-19	CORAMA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SDP-FISM-007-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO DE 922.74 M2 ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEM-AR 1:5 DE M2, 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 470.18 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 388.80 METROS DE GUARNICIÓN CON SECCION 15X20X40 CMS, 387.66 M2 DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCA DE PELO.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	19 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	\$ 450,981.73	\$ 72,157.08	\$ 523,138.81	\$ 158,941.64
02-A (DOS ADICIONAL)	19 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	\$ 117,782.45	\$ 18,945.19	\$ 136,727.64	\$ 40,988.29
03 N-D-A (TRES NORMAL- DEDUCTIVA- ADICIONAL)	16 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 270,347.46	\$ 43,303.50	\$ 313,651.05	\$ 94,185.32
04 N-A-EXT-FIN (CUATRO NORMAL- ADICIONAL- EXTRAORDINARIO- FINIQUITO)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 558,352.03	\$ 89,336.33	\$ 647,688.36	\$ 194,306.51
TOTALES : \$				\$ 1,397,763.67	\$ 223,642.19	\$ 1,621,405.86	\$ 488,421.76

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-007-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-012/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-012		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYDA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.


C. FRANKLIN AMÉD LARA SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO