



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-013		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. RAUL ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAUL ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA:

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA, UBICADA EN LA AVENIDA FLAMBOYANT ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROBLES

LOCALIDAD:	EN TUXTLA GUTIÉRREZ	COLONIA:	VILLAREAL	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---------------------	----------	-----------	------------	------------------

CON FECHA 02 DE OCTUBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE OCTUBRE 2019, VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 115 9159
DOMICILIO FISCAL:	17 AVENIDA SUR ORIENTE No. 146 INT. A BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CSJ160302CU2			
<u>TUX-SOP-FISM-008-2019</u>	DE FECHA:	<u>28 DE JUNIO DEL 2019</u>	PLAZO:	<u>60 DIAS NATURALES</u>
	FECHA INICIO	<u>01 DE JULIO DE 2019</u>	FECHA TERMINACION	<u>29 DE AGOSTO DE 2019</u>
	MONTO (CON IVA)	<u>53,084,862.84</u>		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	<u>5928,396.85</u>	FECHA	<u>19 DE JULIO DE 2019</u>



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FCNDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-013		

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	19 DE JULIO DE 2019	19 DE JULIO DE 2019
TERMINACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2019	18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Nº:

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)

AJUSTE DE COSTOS

MONTO (CON IVA)

DÍAS NAT.	INICIO	N/A	TERMINACION	N/A	PLAZO TOTAL	N/A

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2019

III- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	19A24667	\$928,395.85	26 DE JUNIO DE 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	19A24669	\$300,465.28	26 DE JUNIO DE 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	19A56220	\$309,465.28	01 DE OCTUBRE 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-013		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,770.05 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MAXIMO Y ESPESOR MINIMO DE 20 CM. JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,396.73 M2 DE CONCRETO PREMEZGLADO MR=45 KG/CM2 EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 215.44 METROS DE GUARNICION CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	16 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	\$ 584,716.78	\$ 95,154.60	\$ 679,871.48	\$ 208,861.44
02-N (DOS NORMAL)	16 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 557,487.00	\$ 89,197.92	\$ 646,684.92	\$ 194,005.46
03-A-EXT (TRES ADICIONAL EXTRAORDINARIA)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 800,619.27	\$ 130,696.06	\$ 931,315.33	\$ 334,296.50
04-N-A-EXT-FIN (CUATRO NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIA FINIQUITO)	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	01 DE OCTUBRE DE 2019	01 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 554,981.11	\$ 88,796.98	\$ 643,778.09	\$ 193,133.43
TOTALES : \$				\$ 2,887,804.17	\$ 426,848.67	\$ 3,094,652.84	\$ 928,395.85

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-013/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-013		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
JORAMI

S.A. DE C.V.
R.F.C. CSJ150320012 INSS. 2684620/101
17 AVENIDA SUR ORIENTE No. 145
BARRIO SAN FRANCISCO C.P. 29086
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
const.servicio@joramisa.com

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI S.A. DE C.V.


C. RAUL ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO