



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No	No.-TUX-SOP-FISM-009-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-003/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-003		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. CESAR ZAVALETA MORALES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. CESAR ZAVALETA MORALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA:

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; UBICADO EN: PROLONGACIÓN DE LA 2ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDAD:
TUXTLA
GUTIÉRREZ

COLONIA: 12 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ.

CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	01 (961) 61-5-35-23
DOMICILIO FISCAL:	Calle Los Magueyes No. 115 Col. Loma Bonita, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. CP. 29050			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LIC030410QW3			
No.-TUX-SOP-FISM-009-2019	DE FECHA:	26 de Junio de 2019	PLAZO:	48 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	01 DE JULIO DEL 2019	FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	1,768,899.54 CON IVA		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	530, 809.86 CON IVA	FECHA	19 DE JULIO 2019

DIGITALIZADO

CX



R.F.C.- LIC: 030410 QW3
Calle Los Magueyes No. 115
Col. Loma Bonita, Tuxtla
Tel. (01 961) 61 5 35 23
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29050

[Firma manuscrita]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	No.-TUX-SOP-FISM-009-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-003/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-003		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	19 DE JULIO DEL 2019	19 DE JULIO DEL 2019
TERMINACIÓN	01 DE OCTUBRE DEL 2019	01 DE SEPTIEMBRE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

CCSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE JULIO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2019.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4025-01104-7	\$530,808.95	26 DE JUNIO DE 2019	ASERTA
CUMPLIMIENTO	4025-01105-4	\$178,888.95	26 DE JUNIO DE 2019	ASERTA
VICIOS OCULTOS	4025-01202-4	\$167,707.64	04 DE OCTUBRE DE 2019	ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE):

CX

LA ROZA
Ingenieros Civiles S.A. de C.V.
F.P.C. LIC. 330110 QW3
Calle Los Maguejos No. 115
Col. Loma Bonita, Torón
Tel. (01 987) 61 5 31 23
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29050



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	No.-TUX-SOP-FISM-009-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-003/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-003		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 30.05 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25, 9.36 METROS DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAMETRO SERIE 25, Y 154.29 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 450 MM (18") DE DIAMETRO SERIE 25; 03 REGISTROS DE 0.8 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y REHABILITACION DE 01 DESCARGA DOMICILIARIA QUE INCLUYE: 6 MTS. DE TUBERIA SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 6" A 8", CODO DE 45 G DE 82 Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: 6 MTS. DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 18" A 6", CODO DE 45 G. DE 6", REHABILITACION DE 5 POZOS DE VISITA TIPO COMLIN Y CONSTRUCCION DE 7 POZOS DE VISTA TIPO COMUN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N-A (UNO NORMAL ADICIONAL)	19 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	\$709,738.51	\$113,558.16	\$823,296.67	\$246,989.00
02 N-A (DOS NORMAL ADICIONAL)	01 DE AGOSTO DE 2019	14 DE AGOSTO DE 2019	14 DE AGOSTO DE 2019	\$336,849.99	\$53,896.00	\$390,745.99	\$117,223.80
03 N-A-EXT (TRES NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIO)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$298,192.39	\$47,710.76	\$345,903.17	\$103,770.95
04 N-A-EXT-FIN (CUATRO NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIO FINIQUITO)	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	01 DE OCTUBRE DE 2019	01 DE OCTUBRE DE 2019	\$100,978.31	\$15,156.21	\$117,132.52	\$62,626.11
TOTALES : \$				\$1,445,757.20	\$231,321.15	\$1,677,078.35	\$530,609.86

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 91,621.19 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

LA ROZA
Ingeniería Civil S.A. DE C.V.
R.F.C. LIC 03040 QW3
Calle Los Mártires No. 115
Col. Loma Bonita, Ferrián
Tel. (971 961) 61 5 35 23
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29050



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	No.-TUX-SOP-FISM-009-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-003/19 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-003		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA



Ingenieros Civiles S.A. de C.V.
F. EC. LIC. 055410-04/03
Calle Los Magueyos No. 445
Col. Lomas Bonitas, Tuxtla
Tel. (94 964) 54 5 55 23
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 30000

POR "LA CONTRATISTA"

LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.


C. CESAR ZAVALETA MORALES
ADMINISTRADOR UNICO