

DIGITALIZADO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-018/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE MALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADUA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA,

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE"; A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADUA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA, UBICADA EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GÓNZALEZ GARRIDO.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ COLONIA: BELISARIO DOMÍNGUEZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 961 233 3384 Y 661 612 90 07

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA 3 MARIAS No. 203, COLONIA 3 MARIAS Y LOS ARROYOS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC: SIT130525H-16

No. TUX-SOP-FISM-011-2019	DE FECHA:	28 DE JUNIO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	03 DE JULIO DE 2019	FECHA TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$1,237,971.92		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$371,391.58	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2019

CX

ZB

A.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-018/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018.		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTECIPO
	INICIO	13 DE AGOSTO DE 2019	13 DE AGOSTO DE 2019
TERMINACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2019	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICADOR EN TIEMPO No

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) AJUSTE DE

0 DÍAS NAT. INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTECIPO	BKY-0032-0024953	\$371,381.58	29-jun-19	BERKLEY
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0024955	\$123,767.19	29-jun-19	BERKLEY	
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0026746	\$123,767.19	31-oct-19	BERKLEY	

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

(Handwritten signatures and initials)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FCNDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-018/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018.		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 901.55 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MÁXIMO Y ESPESOR MÍNIMO DE 20 CM, JUNTEADA Y PEGADO CON MORTERO CEM-ARE DE 1:3; COLOCACION DE 232.02 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 281.10 METROS DE GUARNICIÓN CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS. 343.68 M2 DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N-A (UNO NORMAL ADICIONAL)	13 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 173,184.84	\$27,709.57	\$ 200,894.41	\$ 60,268.32
02 N-A-EXT (DOS NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIA)	01 DE OCTUBRE DE 2019	20 DE OCTUBRE DE 2019	20 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 870,083.27	\$139,213.32	\$ 1,009,296.59	\$ 302,788.96
03 N-A-EXT-FIN (TRES NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIA FINQUITO)	21 DE OCTUBRE DE 2019	26 DE OCTUBRE DE 2019	26 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 23,946.07	\$ 3,831.37	\$ 27,777.44	\$ 8,334.28
TOTAL ES - \$				\$1,067,214.18	\$170,754.26	\$ 1,237,968.44	\$ 371,391.56

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES - \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$3.48 (TRES PESOS 48/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

CX

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-018/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018.		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ" □



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. VIDAL BALAM VILLAPUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.


C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADÚA
ADMINISTRADOR UNICO