

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
ayuntamiento: 2018-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-017		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH E ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ CANCINO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ CANCINO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA

LOCALIDAD: COLONIA LOMA LARGA BAJA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ,  
CHIAPAS

CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. ———

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611289237  
DOMICILIO FISCAL: CALZADA FUERZA AÉREA MEXICANA No. 1725, COL. TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: IMI131209ETO

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-012-2019 DE FECHA: 28 DE JUNIO DE 2019 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 3 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$4,445,670.64

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,333,701.19 FECHA: 19 DE JULIO DE 2019



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2010-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-017		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

Nº. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	19 DE JULIO DE 2019	19 DE JULIO DE 2019
TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Nº. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) - INICIO - TERMINACIÓN: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE JULIO DE 2019


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	0031900006158	\$1,333,701.19	28 DE JUNIO DE 2019	MAPFRE FIANZAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	0031900006127	\$444,567.06	28 DE JUNIO DE 2019	MAPFRE FIANZAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	0031900013327	\$444,567.06	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	MAPFRE FIANZAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CX



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento 2018-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-017		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30; 21 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDARBA; 19 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA; 30 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA; 12 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE; 12 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MULTIPLE FORRADO 2+1; 2613.58 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; 50 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400; 34 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGIA CON IPC CON HERRAJES; 78 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNO-NORMAL)	19 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	\$765,182.69	\$122,429.23	\$887,611.92	\$266,283.58
02-N (DOS-NORMAL)	1 DE AGOSTO DE 2019	15 DE AGOSTO DE 2019	15 DE AGOSTO DE 2019	\$980,490.67	\$156,878.51	\$1,137,369.18	\$341,210.75
03-A (TRES-ADICIONAL)	1 DE AGOSTO DE 2019	15 DE AGOSTO DE 2019	15 DE AGOSTO DE 2019	\$420,841.48	\$67,334.64	\$488,176.12	\$146,452.84
04-N-A-E (CUATRO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA)	16 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	\$1,060,098.93	\$169,615.83	\$1,229,714.76	\$368,914.43
05-N-A-E (CINCO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA)	1 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$537,699.43	\$86,031.90	\$623,731.33	\$187,119.39
06-N-E-F (SEIS-NORMAL-EXTRAORDINARIA-FINQUITO)	1 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$68,161.49	\$10,905.84	\$79,067.33	\$23,720.20
<b>TOTALES :</b>				<b>\$3,832,474.69</b>	<b>\$613,195.95</b>	<b>\$4,445,670.64</b>	<b>\$1,333,701.19</b>



CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-012-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-017/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-017		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A.  
DE C.V.

C. JULIO CÉSAR DOMÍNGUEZ CANCINO  
GERENTE GENERAL

ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA