



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-013-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/201919 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-020		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE.PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA: EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SUCHIATE ENTRE CALLE RÍO SUCHIAPA Y CALLE RÍO ZANATENCO.

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ, COLONIA ARROYO BLANCO	MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	-----------------------------

CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	80 2 48 80
DOMICILIO FISCAL:	Calle Campeche No. 08 Fracc. Guadalupe C.P. 30770 Tapachula, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	NIN140318TB4		

No. TUX-SOP-FISM-013-2019	23 DE JUNIO DE 2019		
DE FECHA:		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
FECHA INICIO	03 DE JULIO DE 2019	FECHA TERMINACION	16 DE AGOSTO DE 2019
MONTO (CON IVA)	\$332,548.62		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	N/A	FECHA	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-013-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/201919 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-020		

AMPLIACIONES:

MONTO

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	03 DE JULIO DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS)

NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE AGOSTO DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	N/A	\$0.00		
CUMPLIMIENTO	2079613-0000	\$33,254.00	28 DE JUNIO DE 2019	LIBERTY FIANZAS SA DE CV
VICIOS OCULTOS	2379000	\$30,050.01	21 DE AGOSTO DE 2019	LIBERTY FIANZAS SA DE CV

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-013-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/201919 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-020		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 268 METROS DE TUBERÍA DE P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 REHABILITACIÓN DE 46 TOMAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYEN: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y 6 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 15 MM (1/2") COLOR AZUL INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	03 DE JULIO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	\$ 215,327.77	\$94,132.44	\$247,460.21	\$ -
02-N-A-EXT-FIN. (DOS-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIO-FINIQUITO)	02 DE AGOSTO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019	\$ 45,724.05	\$7,315.85	\$53,039.90	\$ -
TOTALES : \$				\$ 259,051.82	\$ 41,448.29	\$ 300,500.11	\$ -

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 32,048.71 (TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 MN)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-013-2019
CCN OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-020/201919 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-020		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.


C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO