



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-014-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-01-03-021		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH E ING. HIPARCO MOLINA NARVAEZ**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHEMOC S.A DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE OBLIGAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE TERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHEMOC S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN: AV. MANUEL VELASCO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENRIQUE PEÑA NIETO, RAFAEL BORDA, JULIO CESAR GARCIA CACERES, LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE CON SIN NOMBRE

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA: VIRADOR DE MAYO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2018 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHEMOC S.A DE C.V	TELÉFONO Y FAX.	961 6866636	
DOMICILIO FISCAL:	15 ORIENTE SUR No. 1303-C COL. EL SABANITO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS			
No. DE REGISTRO GB. RFC:	CS1101202CBA			
No. TUX-SOP-FISM-014-2019	DE FECHA:	01 DE JUNIO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	03 DE JULIO DE 2019	FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$1,314,789.23		
	MONTO DEL ANTIPO (CON IVA)	\$394,435.77	FECHA	02 DE AGOSTO DE 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-014-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-01-03-021		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO:

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	02 DE AGOSTO DE 2019	02 DE AGOSTO DE 2019
TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No:

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) O DÍAS NAT.

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	3471-28368-0	\$384,435.77	01 DE JULIO DE 2019	ASEURADORA INSURGENTES SA DE CV
	CUMPLIMIENTO	3471-28360-4	\$131,475.62	01 DE JULIO DE 2019	ASEURADORA INSURGENTES SA DE CV
	VICIOS OCULTOS	3471-28827-3	\$131,475.62	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ASEURADORA INSURGENTES SA DE CV

SANCCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No	TUX-SOP-FISM-014-2019
CON OCIO DE APROBACION	SP/DIPM/FISM-021/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-01-03-021		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO J CUF (1 PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS TIPO VS30 (1PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR 30 (2 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA35 (1PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO IR1 (3 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO IR1 (2 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR1/IR1 (2), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR1/IR1 (2 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR1/IR1/F1 (2 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA (4 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE (4PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE ALIMENTACION EN 2F-3F (4 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO K (3 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR (40.8 KGS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA ANTIRUIDO (15 PZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETA ELECTRICA MONOFASICA (47 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R330 (1PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VRSQV330 (1 PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINO TIPO AAC CAL 30 (160.20 KGS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA ANTIHAUNA PARA BOQUILLA DE TRANSFORMADOR (2 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (24) CAL 10 (474.15 ML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CUF CAL 4 FORRADO (28.20 ML), TRAMITE ANTE CFE (1 LOTI), SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-4-400 (8 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP (3 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA (5 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RRA (3 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750 (8 PZAS)

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (NO NORMAL)	02 DE AGOSTO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019	19 DE AGOSTO DE 2019	\$117,813.21	\$16,813.31	\$136,431.32	\$40,829.89
02-N (NO NORMAL)	02 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	\$528,816.15	\$91,138.05	\$663,758.21	\$198,227.48
03-A-EXT (TRES ADICIONAL EXTRAORDINARIA)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$131,106.34	\$26,985.49	\$270,144.63	\$83,043.45
04-EXT-F (CUATRO EXTRAORDINARIO FINCLUITO)	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$38,726.87	\$9,550.32	\$89,283.29	\$88,089.00
TOTALES : \$				\$826,178.57	\$148,498.98	\$1,078,617.65	\$370,298.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$238,171.58 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FCNDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-014-2019
CON CICLO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-021/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-01-03-021		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEB
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION


ING. HIPARCO MOLINA MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE


C. JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO