

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 2019-2021

DIGITALIZADO



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-015-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-015		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH E ING. HIPARCO MOLINA NARVÁEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA

LOCALIDAD: COLONIA MIRADOR YUQUIS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO TELEFONO Y 9616045178
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA SAN ANTONIO No. 163, FRACC. SAN PEDRO MIRADOR,
FAX: _____

No. DEL RFC: MFOI.B40819FU4

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-015-2019 DE FECHA: 4 DE JULIO DE 2019 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 8 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA) \$1,066,566.51

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$319,969.95 FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

AMPLIACIONES:

MONTO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento: 2010-2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-015-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-016		

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	30 DE JULIO DE 2019	30 DE JULIO DE 2019
TERMINACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) - INICIO - TERMINACIÓN: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 30 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	1325-12536-6	\$319,969.95	4 DE JULIO DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	1325-12537-1	\$106,656.65	4 DE JULIO DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1325-14179-7	\$106,656.65	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-015-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-016		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV; 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30, CON CRUCETA PT-200; 3 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR30, CON CRUCETA PT-200; 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA, CON CABLE AG 5/16"; 4 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA; 3 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; 343.79 KG, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MÚLTIPLE FORRADO 2+1 CAL. 30 (AWG); 433.27 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; 11 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGÍA CON IPC CON HERRAJES NECESARIOS; 12 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP, CON CABLE AG 5/16"; 6 PZA.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNO-NORMAL)	30 DE JULIO DE 2019	28 DE AGOSTO DE 2019	28 DE AGOSTO DE 2019	\$312,296.00	\$49,967.36	\$362,263.36	\$108,679.01
02-N-A-E (DOS-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA)	29 DE AGOSTO DE 2019	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$387,638.21	\$62,022.11	\$449,660.32	\$211,290.94
03-N-F (TRES-NORMAL-FINIQUITO)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$25,437.14	\$4,069.94	\$29,507.08	\$ 0.00
TOTALES :				\$725,371.35	\$116,059.41	\$841,430.76	\$319,969.95

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$225,135.75 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 2018-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-015-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-016/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-016		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**POR "LA CONTRATISTA"
DEL CONSTRUCCION**

ING. C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO

C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO

**PERSONA FÍSICA AV SAN ANTONIO N° 102
TUXTLA, GTZ, CHIAPAS**

**ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ING. HIPARCO MOLINA NARVÁEZ
SUPERVISOR DE OBRA**