

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
ayuntamiento 2015-2018



|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-017-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-02-03-015 |           |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 4 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH E ING. HIPARCO MOLINA NARVÁEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SOLUCIONES INTEGRALES AYC, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO SOLIS DÍAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES AYC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO SOLIS DÍAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA

LOCALIDAD: COLONIA PLAN DE AYALA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS      MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. ———

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: SOLUCIONES INTEGRALES AYC, S.A. DE C.V.      TELEFONO Y FAX: 6152171  
DOMICILIO FISCAL: CALLE NUEVO LEÓN 1199, COLONIA PLAN DE AYALA 2A. SECCIÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: SIA121114B10

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-017-2019      DE FECHA: 8 DE JULIO DE 2019      PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 15 DE JULIO DE 2019      FECHA TERMINACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,936,038.24

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$880,811.47      FECHA: 29 DE JULIO DE 2019

DIGITALIZADO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-017-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/19 DE FECHA, 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-02-03-015 |           |                       |

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

| FECHAS      | REAL                    |                          | SEGÚN ANTICIPO      |
|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|             | INICIO                  | 29 DE JULIO DE 2019      | 29 DE JULIO DE 2019 |
| TERMINACIÓN | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |                     |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

|         | ANTICIPO       | NUMERO       | MONTO        | FECHA                   | AFIANZADORA   |
|---------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| FIANZAS |                | 3455-00985-3 | \$880,811.47 | 8 DE JULIO DE 2019      | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
|         | CUMPLIMIENTO   | 3455-00984-0 | \$293,603.82 | 8 DE JULIO DE 2019      | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
|         | VICIOS OCULTOS | 3455-01059-8 | \$293,603.82 | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

*(Handwritten signatures and initials)*

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
ayuntamiento 2018-2021



|                          |  |           |                       |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)   | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-017-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/19 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-02-03-015 |           |                       |

| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS   | METAS ALCANZADAS |
|--|------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30., 18 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VA30, 4 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R1/1R1 EN LINEA SECUNDARIA, 25 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RBA, 13 PZA, SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 8 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MULTIPLE FORRADO 2+1 CAL. 30 (AWG) EN ALUMINIO; 1,670.35 ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750, 39 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400; 12 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGÍA CON IPC; 45 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 30; 4,396.05 M.L., |                  |

| RELACIÓN DE ESTIMACIONES                             |                         |                         |                         |                       |                    |                       |                     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| No.  | PERIODO DE EJECUCION    |                         | FECHA DE ELABORACION    | IMPORTE SIN IVA       | I.V.A.             | IMPORTE CON IVA       | AMORTIZACIONES      |
|  | DEL:                    | AL:                     |                         |                       |                    |                       |                     |
| 01-N (UNO-NORMAL)                                    | 29 DE JULIO DE 2019     | 15 DE AGOSTO DE 2019    | 15 DE AGOSTO DE 2019    | \$448,831.61          | \$ 0.00            | \$520,644.67          | \$156,193.40        |
| 02-N (DOS-NORMAL)                                    | 16 DE AGOSTO DE 2019    | 31 DE AGOSTO DE 2019    | 31 DE AGOSTO DE 2019    | \$1,377,103.02        | \$ 0.00            | \$1,597,439.50        | \$479,231.85        |
| 03-E (TRES-EXTRAORDINARIA)                           | 16 DE AGOSTO DE 2019    | 31 DE AGOSTO DE 2019    | 31 DE AGOSTO DE 2019    | \$504,054.22          | \$ 0.00            | \$584,702.90          | \$175,410.87        |
| 04-A-E-F (CUATRO-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA FINIQUITO) | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | \$175,290.53          | \$28,046.48        | \$203,337.01          | \$69,975.35         |
|  |                         |                         |                         |                       |                    |                       |                     |
|  |                         |                         |                         |                       |                    |                       |                     |
|  |                         |                         |                         |                       |                    |                       |                     |
|  |                         |                         |                         |                       |                    |                       |                     |
| <b>TOTALES :</b>                                     |                         |                         |                         | <b>\$2,505,279.38</b> | <b>\$28,046.48</b> | <b>\$2,906,124.08</b> | <b>\$880,811.47</b> |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$29,914.16 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento (2018 - 2021)



|                          |   |           |                       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO:                   | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)  | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-017-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-015/19 DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-02-03-015 |           |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIERREZ"**

  
**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
**ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

  
**ING. HIPARCO MOLINA NARVÁEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR "LA CONTRATISTA"**

  
**SOLUCIONES INTEGRALES AYC, S.A. DE C.V.**

**C. ALFONSO SOLIS DÍAZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**SOLUCIONES INTEGRALES AYC S.A. DE C.V.**

**R.F.C. 14B10**

**CALLE No. 1198**

**COL. PLANEACIÓN SECCIÓN**

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ENTRE**

**AV. MERIDA Y LIBRAMIENTO NORTE C.P. 29028**

**soluciones.aycfactura@gmail.com**