

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA Ns.	TUX-SOP-FISM-018-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-023/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-023		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PARRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN LA CALLE RIO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SUCHIATE ENTRE CALLE RÍO CHIAPA Y CALLE RÍO ZANATENCO

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ, COLONIA ARROYO BLANCO

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	60 2 48 63	
DOMICILIO FISCAL:	Calle Campeche No. 48 Fracc. Guadalupe C.P. 30773 Tapachula, Chiapas.			
Nº. DE REGISTRO O DEL RFC:	NIN140318T54			
No. TUX-SOP-FISM-018-2018	DE FECHA:	08 DE JULIO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	15 DE JULIO DE 2019	FECHA TERMINACION	28 DE AGOSTO DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$892,423.86		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$297,727.16	FECHA	25 DE JULIO DEL 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-018-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-023/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-023		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	25 DE JULIO DE 2019	25 DE JULIO DE 2019
	TERMINACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPC	2351833	\$267,727.16	08 DE JULIO DE 2019	SOPWEX
CUMPLIMIENTO	2351826	\$99,242.39	08 DE JULIO DE 2019	SOPWEX
VGOS OCULTOS	2378025	\$93,388.17	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SOPMEX

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-018-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-023/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-023		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 265.35 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 276.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25; 38 REGISTROS DE 0.60 M. X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 METRO DE PROFUNDIDAD; 8 REGISTROS DE 0.60 M. X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.50 METRO DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	25 DE JULIO DE 2019	08 DE AGOSTO DE 2019	08 DE AGOSTO DE 2019	\$ 367,013.51	\$ 53,722.16	\$ 420,735.67	\$ 127,720.70
02-N (DOS NORMAL)	09 DE AGOSTO DE 2019	23 DE AGOSTO DE 2019	23 DE AGOSTO DE 2019	\$ 275,097.29	\$ 44,498.57	\$ 322,595.86	\$ 96,717.86
03-N-A-EXT-FIN. (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIO-FINIQUITO)	24 DE AGOSTO DE 2019	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 160,026.58	\$ 25,804.57	\$ 185,831.15	\$ 73,228.60
TOTALES : \$				805,138.38	128,822.30	933,960.68	297,727.16

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 59,462.18 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TJX-SOP-FISM-018-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-023/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-023		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRAPOSTA"

NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.


C. JOSE ALBERTO ARREOLA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO