



Lic. Elsa Cristina Rosado Calderón
 Encargada de Ventanilla Única
 Presente

En atención a su memorándum No. SOP/VU/0966/2019 le envío a Usted Estimación 05-N-A-Fin (Cinco Normal Adicional Finiquito), que ampara un importe de \$1,218,111.33 IVA incluido y un alcance líquido de \$831,003.23 IVA incluido; de la obra que a continuación se describe: Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Ubicada: en la Avenida Laurel entre Calle Olmos y Calle Sabino, Colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Bajo el Contrato No. TUX-SOP-FISM-019-2019. Ejecutada por la Empresa Contratista. ALVICRO Construcciones, S.A. de C.V. Debidamente firmada para continuar con su trámite correspondiente, toda vez que ha sido Revisada, Autorizada Aritmética y Volumétricamente por el Supervisor de Obra y Financieramente por la Dirección de Costos y Concursos mediante Memorandum SOP/DCC/DSE/0952/2019.

No.	Documentación	Original	Copia	No. de Folios
1	Oficio No. SOP/DI/DC/02823/0700/2019, de Fecha 05 de Noviembre de 2019, donde se Envía las Actas de Entrega- Recepción al Área Operativa (SIMAPA)		X	01
2	Memorandum No. SOP/DCC/DSE/0952/2019 de Fecha 29 de Octubre de 2019	X		01
3	Cedula de Cumple por Parte de la Dirección De Costos y Concursos Folio No. 222/2019	X		01
4	Oficio de Fecha 23 de Octubre de 2019, Dirigido a Ventanilla Única	X		01
5	Oficio de Justificación por Envío Extemporáneo	X		01
6	Factura No. 128 (Se Anexan 01 Juego Original)	X		01
7	XML (Se Anexan 01 Juego Original)	X		03
8	Validación CFDI (Se Anexan 01 Juego Original)	X		01
9	Formato de Autorización de Depósito a La Cuenta de Cheques del Contratista (Se Anexan 01 Juego)	X		01
10	Estado de Cuenta Bancario de la empresa (Se Anexan 01 Juego)		X	01
11	Resumen Físico-Financiero	X		01
12	Estado de Cuenta	X		01
13	Cálculo del Impuesto Sobre Nómina de la Estimación	X		01
14	Resumen de Estimación	X		01
15	Cuerpo de Estimación	X		06
16	Concentrado de Volúmenes	X		06
17	Generadores	X		05
18	Volumen de Excavación	X		01
19	Croquis o Detalle Constructivo	X		23
20	Reporte Fotográfico	X		14
21	Bitácora de Obra		X	07
22	Bitácora de Obra Tomo Único	X		32
23	Informe de Resultados (Prueba de Laboratorio)	X		06
24	Reporte Fotográfico de la prueba de Laboratorio	X		02
25	Acta Circunstanciada de Hechos con Reporte Fotográfico para la Clasificación de Mat. "B" Y "C"		X	07
26	Prueba de Continuidad	X		02
27	Aviso de Terminación de Obra	X		02
28	Acta de Verificación	X		02
29	Acta de Recepción de Obra	X		04
30	Acta Finiquito de Obra	X		04
31	Larguillo	X		03
32	Informe General	X		01
33	Reporte Fotográfico de Obra Termina por Parte del Supervisor de Obra	X		06
34	Fianza de Vicios Ocultos No. 8172-00179-S. Insurgentes Seguros Fianzas			01
35	Planos Definitivos			01
36	Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones			02

Sin más por el Momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Raúl González Escamilla,
 Director de Infraestructura

C.C.P. Ing. Jorge Humberto Gómez Reyes.- Secretario de Obras Públicas
 Archivo/Minutario/Expediente
 L'AGG/L'NRM

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez | Administración 2018-2021
 Av. Central Poniente No. 554, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Edificio Valanci Jer. Piso. Teléfono: (961) 61 2 5511 ext. 3801



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-022/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ALVICRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER CALVO ALEGRIA, EN SU CARACTER DE ADMINSTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ALVICRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER CALVO ALEGRIA, EN SU CARACTER DE ADMINSTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE SABINO.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.

COLONIA: PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ.

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 VERIFICO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	011-107-62
DOMICILIO FISCAL:	18 AVENIDA SUR PONIENTE NO.422-A, COL. SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ACO-050329-T19		
CONTRATO No.:	No. TUX-SOP-FISM-019-2019	FECHA:	08 DE JULIO DE 2019
		PLAZO:	80 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2019
		FECHA TERMINACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MONTO (CON IVA)	\$2,612,664.88		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$753,799.46	FECHA:	12 DE JULIO DE 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-022/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022.		

AMPLIACIONES: N/A
 MONTO: N/A
 No. DE CONVENIO: N/A
 INCREMENTO (CON IVA): N/A
 PLAZO: N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

FECHAS		REAL	SEGUN ANTICIPO
	INICIO	N/A	N/A
	TERMINACIÓN	N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: _____
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT INICIO N/A TERMINACIÓN N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS

MONTO (CON IVA) N/A FECHA N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE JULIO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	8172-00170-2	\$753,789.46	08 DE JULIO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V./GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8172-00171-3	\$251,268.46	08 DE JULIO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V./GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8172-00179-5	\$251,268.46	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V./GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-022/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 296.65 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 400 MM (16") DE DIÁMETRO SERIE 25; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 167.85 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.30 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25; 62 REHABILITACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO HASTA EMPOTRAR CON EL REGISTRO, SILLETA DE 16"-6", CODO DE 45 DE 6" Y 58 REGISTROS DE 0.6 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 METRO DE PROFUNDIDAD; 5 POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, 2 POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO Y 9 BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	15 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	\$396,585.54	\$63,453.69	\$460,039.23	\$138,011.77
02-A (DOS ADICIONAL)	15 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	01 DE AGOSTO DE 2019	\$35,674.28	\$5,707.88	\$41,382.16	\$12,414.65
03-N (TRES NORMAL)	01 DE AGOSTO DE 2019	24 DE AGOSTO DE 2019	28 DE AGOSTO DE 2019	\$642,381.20	\$102,782.59	\$745,173.79	\$223,552.14
04-A (CUATRO ADICIONAL)	01 DE AGOSTO DE 2019	24 DE AGOSTO DE 2019	28 DE AGOSTO DE 2019	\$41,343.42	\$6,614.95	\$47,958.37	\$14,387.51
05-N-A-F (CINCO NORMAL ADICIONAL FINQUITO)	25 DE AGOSTO DE 2019	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,050,095.97	\$168,015.36	\$1,218,111.33	\$365,433.39
TOTALES : \$				\$2,186,080.41	\$346,574.47	\$2,512,654.88	\$753,799.46

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-022/19 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-022.		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. FRANCISCO JAVIER CALVO ALEGRIA
ADMINISTRADOR UNICO