

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-020-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FIM-019/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-019		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, Y ARQ. AUCENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE. Y POR EL "CONTRATISTA" CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS, M&M, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. VICTOR HUGO MARTINEZ MELO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO. RESPECTIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE"; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. VICTOR HUGO MARTINEZ MELO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO MIXTO

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ

COLONIA: ARROYO BLANCO

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 11 DE OCTUBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA	CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX	921-134-54-16
DOMICILIO FISCAL	15 ORIENTE NORTE No. 541, BARRIO HIDALGO COLONIA CENTRO, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIC170720219			
No. TUX-SOP-FISM-020-2019	DE FECHA:	08 DE JULIO DEL 2019	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	15 DE JULIO DEL 2019	FECHA TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
	MONTO (CON IVA):	\$3,025,527.06		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$907,652.21	FECHA	24 DE JULIO 2019

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

-	MONTO TOTAL (CON IVA)	-	FECHA:	-
---	-----------------------	---	--------	---

PLAZO:

FECHAS	REAL	SEGUN ANTICIPO
	N.º O TERMINACIÓN	24 DE JULIO DEL 2019 11 DE OCTUBRE DEL 2019

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO N

DIGITALIZADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento 2019 - 2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-020-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FIM-019/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-019		

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) \_\_\_\_\_ INICIO \_\_\_\_\_ TERMINACIÓN \_\_\_\_\_ PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_  
AJUSTE DE \_\_\_\_\_  
COSTOS \_\_\_\_\_  
MONTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: \_\_\_\_\_ 24 DE JULIO DEL 2019 \_\_\_\_\_

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	10184-00239-6	\$907 652.21	8 DE JULIO -2019	INSURGENTES SEGUROS Y FIANZAS
	CUMPLIMIENTO	10184-00240-6	\$302 550.74	8 DE JULIO -2019	INSURGENTES SEGUROS Y FIANZAS
	VICIOS OCULTOS	10184-00272-3	\$302 550.74	15 DE OCTUBRE - 2019	INSURGENTES SEGUROS Y FIANZAS

SANCIÓNES, CAUSAS Y SU IMPORTE: \_\_\_\_\_

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA 1620.70 M2 (LINEA) DE 20 CMS. TAMAÑO MAXIMO Y ESPESOR MINIMO DE 20 CMS JUNTEDADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 114.42 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR R=45, 537.86 M. DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. 804.82 M2 DE PISO DE CONCRETO F<sup>ac</sup>= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACION DE ESTIMACIONES

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1N (UNO NORMAL)	24 DE JULIO 2019	22 DE AGOSTO 2019	30-sep-19	\$ 365,141.97	\$ 58,422.72	\$ 423,564.69	\$ 127,063.41
2 A (DOS ADICIONAL)	24 DE JULIO 2019	22 DE AGOSTO 2019	30-sep-19	\$ 80,278.60	\$ 12,844.82	\$ 93,123.42	\$ 27,937.06
3 N-A (TRES NORMAL-ADICIONAL)	12 DE SEPTIEMBRE 2019	30 DE SEPTIEMBRE 2019	15-oct-19	\$ 712,377.82	\$ 113,960.45	\$ 826,338.27	\$ 247,907.48
4 N-A-EXT- FIN (NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIA FINIQUITO)	01 DE OCTUBRE 2019	11 DE OCTUBRE 2019	15-oct-19	\$ 1,255,900.36	\$ 200,844.06	\$ 1,456,744.42	\$ 504,738.75
TOTALES: \$				\$ 2,413,698.05	\$ 386,191.85	\$ 2,800,889.90	\$ 907,652.21



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No	TUX-SOP-FISM-020-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FIM-019/19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-019		

AJUSTE DE COSTOS

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 226.616.26 (DOS CIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ARG. AUCENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M S.A. DE C.V.

C. VICTOR HUGO MARTINEZ MELO  
ADMINISTRADOR UNICO