

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-007/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-007		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 4 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. JOSE ALFREDO IBARIAS VILLAREAL, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE"; A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. JOSE ALFREDO IBARIAS VILLAREAL, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

DIGITALIZADO

OBRA Y/O PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA NUEVA CONCEPCION COPALAR, "ZONA ALTA" EN TUXTLA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.---

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: \_\_\_\_\_ TELEFONO Y FAX: 9621115212  
DOMICILIO FISCAL: CALLE ABASOLO No. 8, COL. BARRIO MARGARITA CONCEPCIÓN, EN LA CIUDAD DE MAZATÁN, CHIAPAS.

No. DEL RFC: IAVA640306JU3

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-021-2019 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2019 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$6,267,357.99

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,880,207.40 FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-007/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-007		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	2 DE AGOSTO DE 2019	2 DE AGOSTO DE 2019
TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2019	30 DE OCTUBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 2 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		2080206-0000	\$1,880,207.40	15 DE JULIO DE 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	2080207-0000	\$626,735.80	15 DE JULIO DE 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	2136962-0000	\$626,735.80	31 DE OCTUBRE DE 2019	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-007/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-007		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAM.; 459.50 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM.; 2,172.81 M, CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA; 387 PZA. POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD; 48 PZA, POZO DE VISITA DE 2.5 M DE PROFUNDIDAD; 4 PZA, POZO DE VISITA DE 3 M DE PROFUNDIDAD; 2 PZA, POZO DE VISITA DE 3.5 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE; 385 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNO-NORMAL)	2 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	31 DE AGOSTO DE 2019	\$1,527,863.92	\$244,458.23	\$1,772,322.15	\$531,696.65
02-N-A (DOS-NORMAL-ADICIONAL)	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$3,764,721.68	\$602,355.47	\$4,367,077.15	\$1,310,123.15
03-N-A-F (TRES-NORMAL-ADICIONAL-FINIQUITO)	1 DE OCTUBRE DE 2018	30 DE OCTUBRE DE 2018	30 DE OCTUBRE DE 2018	\$110,309.22	\$17,649.48	\$127,958.69	\$36,387.60
<b>TOTALES :</b>				<b>\$5,402,894.82</b>	<b>\$864,463.18</b>	<b>\$6,267,357.99</b>	<b>\$1,880,207.40</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-021-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-007/19 DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-007		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

C. JOSE ALFREDO IBARIAS VILLAREAL  
PERSONA FÍSICA

**JOSE ALFREDO IBARIAS VILLAREAL**  
DISEÑO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL  
**CONSTRUCCIONES**  
**IBARIAS VILLAREAL**

Tel: Avenida 15 de Julio, Barrio Concepción  
Mazatenán, Chiapas, C.P. 30650  
R.F.C. IVA-840308-JU  
TEL. 962 111 5212

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO  
SUPERVISOR DE OBRA