

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 2010-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-022-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/19 DE FECHA: 15 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-001		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA PLUMA DE ORO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.—

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A&G, TELEFONO Y S.A. DE C.V. FAX: 9616183132
DOMICILIO FISCAL: 13 CALLE PONIENTE NORTE 1427 B, EL MIRADOR, 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CIA1210127V3

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-022-2019 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2019 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 22 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$5,414,224.33

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,624,267.30 FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2010-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-022-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/D/PM/FISM-001/19 DE FECHA: 15 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-001		

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	1 DE AGOSTO DE 2019	1 DE AGOSTO DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2019	29 DE OCTUBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 1 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 29 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	BKY-0032-0025812	\$1,624,267.30	15 DE JULIO DE 2019	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0025813	\$541,422.43	15 DE JULIO DE 2019	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0041267	\$541,422.43	31 DE OCTUBRE DE 2019	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento (2018-2021)

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-022-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/19 DE FECHA: 15 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-001		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM.; 1880.79 M, CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA; 191.00 PZA, REGISTRO DE 0.5 MX 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD; 191 PZA, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO M DE 15-30 CM; 18 PZA, POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO; 2 PZA, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO; 6 PZA, POZO DE VISITA DE 2.5 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO; 1 PZA, POZO DE VISITA DE 3.5 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO; 1 PZA, POZO DE VISITA DE 5.0 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO; 1 PZA, SUMINOISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL/TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; 20 PZA.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNO-NORMAL)	1 DE AGOSTO DE 2019	30 DE AGOSTO DE 2019	30 DE AGOSTO DE 2019	\$1,097,684.35	\$175,629.50	\$1,273,313.85	\$381,994.16
02-N (DOS-NORMAL)	31 DE AGOSTO DE 2019	29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,751,305.05	\$280,208.81	\$2,031,513.86	\$609,454.16
03-N-A-F (TRES-NORMAL-ADICIONAL-FINQUITO)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	29 DE OCTUBRE DE 2019	29 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,818,445.36	\$290,951.26	\$2,109,396.62	\$632,818.98
TOTALES :				\$4,667,434.76	\$746,789.57	\$5,414,224.33	\$1,624,267.30

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento / 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-022-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-001/19 DE FECHA: 15 DE MAYO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-001		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INERAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA
A&G, S.A. DE C.V.
C. JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRUCTORA DE
INFRAESTRUCTURA
A&G S.A. DE C.V.
R.F.C CIA-121012-7V3
TEL. (951) 61 8 31 32

13a. CALLE PONIENTE NORTE No. 1427-B
COL. EL MIRADOR C.P. 29030
Email: coninfra_ag@hotmail.com
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS