

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-023-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-024/19 DE FECHA: 9 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-024 | | |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A.; REPRESENTADA POR LA C. VALERIA DEL CARMEN OVILLA LÓPEZ, EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A., REPRESENTADA POR LA C. VALERIA DEL CARMEN OVILLA LÓPEZ, EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. TELEFONO Y FAX: 9612642727
 DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD LOS LAURELES No. 227, FRACC. LOS LAURELES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CEP810724MH0

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-023-2019 DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2019 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 18 DE JULIO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$3,549,231.02

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$1,064,769.31 FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-023-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-024/19 DE FECHA: 9 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-024 | | |

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº. DE CONVENIO:

N/A

INCREMENTO (CON IVA):

MONTO TOTAL (CON IVA):

FECHA:

PLAZO:

| FECHAS | REAL | | SEGUN ANTICIPO |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIO | 21 DE AGOSTO DE 2019 | 21 DE AGOSTO DE 2019 |
| TERMINACIÓN | 19 DE OCTUBRE DE 2019 | 19 DE OCTUBRE DE 2019 | |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO
(DIAS
NATURALES)

INICIO

TERMINACION:

PLAZO
TOTAL:

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON
IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

21 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS | NÚMERO | | MONTO | FECHA | AFIANZADORA |
|----------------|----------|--------------|-----------------------|--|--|
| | ANTICIPO | 2013757 | \$1,064,769.31 | 15 DE JULIO DE 2019 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 2013756 | \$354,923.10 | 15 DE JULIO DE 2019 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. | |
| VICIOS OCULTOS | 2058687 | \$334,121.10 | 23 DE OCTUBRE DE 2019 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. | |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-023-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-024/19 DE FECHA: 9 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-024 | | |

| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS | METAS ALCANZADAS |
|---|------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES MR= 45 KG/CM2; 109.50 M3, COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 730.00 M2, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 EN CUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS.; 681.26 M., APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN CUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; 681.26 ML., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR; 1,015.28 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALETICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; 09 PZA., RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CMS.; 72 PZA., CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; 01 PZA., RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; 06 PZA., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM.; 37.20 ML. | |

| No. | PERIODO DE EJECUCION | | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE SIN IVA | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DEL: | AL: | | | | | |
| 01-N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL) | 21 DE AGOSTO DE 2019 | 31 DE AGOSTO DE 2019 | 31 DE AGOSTO DE 2019 | \$279,653.10 | \$44,744.50 | \$324,397.60 | \$97,319.28 |
| 02-N (DOS-NORMAL) | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | \$212,342.91 | \$33,974.87 | \$246,317.78 | \$73,995.93 |
| 03-N-A-E (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA) | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | \$2,222,164.02 | \$355,546.24 | \$2,577,710.26 | \$773,313.08 |
| 04-N-A-E-F (CUATRO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO) | 1 DE OCTUBRE DE 2019 | 19 DE OCTUBRE DE 2019 | 19 DE OCTUBRE DE 2019 | \$166,194.25 | \$26,591.08 | \$192,785.33 | \$120,241.62 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES : | | | | \$2,880,354.28 | \$460,856.69 | \$3,341,210.97 | \$1,064,769.31 |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$208,020.05 (DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTE PESOS 05/100 M.N)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|
| FONDO: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019) | ACTA No.: | TUX-SOP-FISM-023-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-024/19 DE FECHA: 9 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-024 | | |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ING. GUILLERMO ANTONIO ZEREDA ZEBADUA
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y Puentes DEL SURESTE, S.A.


C. VALERIA DEL CARMEN OVILLA LOPEZ
 APODERADA GENERAL


 CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y
 PUENTES DEL SURESTE, S.A.
 BOULEVARD LOS LAURELES
 NUMERO 227
 FRACC. LOS LAURELES,
 C.P. 29020
 TEL. 961 264 2727
 R.F.C. CEPS19724MHG
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.