



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No	TUX-SOP-FISM-025-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/19 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ROGER GONZALEZ SANCEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. ARGENIO ALVAREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. ARGENIO ALVAREZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE", UBICADA EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA: LAS GRANJAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.---

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V		TELÉFONO Y FAX:	(961) 568 7332
DOMICILIO FISCAL:	CALLE TABACHIN No. 518-A, COLONIA REAL DEL BOSQUE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ACA150321554			
No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-025-2019	DE FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	19 DE AGOSTO DE 2019	FECHA TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$364,561.04		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$132,280.52	FECHA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-025-2018
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/19 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

AMPLIACIONES

MONTO

Nº. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO

FECHAS	REAL		SIGUN ANTECIPO
	INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2019	18 DE OCTUBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

DÍAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA

04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTECIPO	3471-26524-0	\$182,280.52	13 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACERTA
CUMPLIMIENTO	3471-26525-0	\$36,456.10	13 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACERTA
VICIOS OCULTOS	3471-26747-0	\$36,456.10	23 DE OCTUBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACERTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-025-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FISM-028/19 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028	

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 246.60 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIAM. RD 26, 10 TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7 A 9 METROS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE, 07 TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 2 A 4 METROS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (LINO NORMAL)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$210,289.85	\$33,546.22	\$243,936.07	\$121,967.53
02-N-A-E-F (DOS NORMAL ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	01 OCTUBRE DE 2019	18 DE OCTUBRE DE 2019	18 DE OCTUBRE DE 2019	\$103,987.91	\$16,938.06	\$120,925.97	\$60,312.99
TOTALES : \$				\$314,276.76	\$50,284.27	\$364,561.03	\$

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HLBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-025-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/19 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-028		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V


C. ARSENIÓ ALVAREZ GÓMEZ
ADMINISTRADOR UNICO