

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**DIGITALIZADO**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-028-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1. 101 UR 09 03-03-034		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 6 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO OLIVERIO FRANCO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FERNANDO OLIVERIO FRANCO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: CO: ONIA INSURGENTES MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.---

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. TELEFONO Y 2128458  
 DOMICILIO FISCAL: 4a. PONIENTE NORTE No. 416-A, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,  
 No. DEL RFC: OAS070313DK2

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-028-2019 DE FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2019 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 17 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,858,164.83

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,429,082.42 FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No:	TUX-SOP-FISM-026-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101 UR-09-03-03-034		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	6 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4 DE NOVIEMBRE DE 2019	6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
			4 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	2015795	\$1,429,082.42	13 DE AGOSTO DE 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2015798	\$285,816.48	13 DE AGOSTO DE 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	0032000000646	\$285,816.48	6 DE NOVIEMBRE DE 2019	MARFRE FIANZAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-020-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ MR=45 KG/CM2; 129.05 M3, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS; 602.08 M, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS; 569.30 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; 550.08 M2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; 90.50 M3, ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO CEM-AR 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR; 1,351.10 M2, COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR. 860.34 M2.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL)	8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,130,300.52	\$180,848.08	\$1,311,148.60	\$655,574.30
02-N-A-E (DOS-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA)	1 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,238,247.87	\$198,119.66	\$1,436,367.53	\$718,183.77
03-N-A-E-F (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	4 DE NOVIEMBRE DE 2019	4 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$95,386.81	\$15,261.89	\$110,648.70	\$55,324.35
<b>TOTALES :</b>				<b>\$2,463,935.20</b>	<b>\$394,229.63</b>	<b>\$2,858,164.83</b>	<b>\$1,429,082.42</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-028-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

  
ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. FERNANDO OLIVERO  
ADMINISTRADOR GENERAL  
OLIFER Y ASOCIADOS  
S.A. DE C.V.  
CONSTRUCCIONES

R.F.C. OAS070313DK2

Tel. (961) 21 2 84 58

Priv. Bonampak No. 2360 Int. 3  
Col Calichal C.P. 29026  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.