



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-035/19 de fecha 19 de julio de 2019. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3. 101-AS-09-05-03-035		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. CHRISTIAN LOPEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLAUSULA NOVENA PARRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL CHRISTIAN LOPEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA CALLE PRIVADA DIANA LAURA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA.

LOCALIDAD:	COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	TELEFONO:	9615795925
DOMICILIO FISCAL:	AV DEL COPAL NO. 1208, COLONIA MALDONADO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCS1011038N6		
No. DE CONTRATO:	TUX-SOP-FISM-029-2019	FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2019
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	19 DE AGOSTO DEL 2019	FECHA TERMINACION
			02 DE OCTUBRE DEL 2019
MONTO (CON IVA)	\$282,773.45		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$131,386.73	FECHA	19 DE AGOSTO DEL 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2019
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	19 DE AGOSTO DEL 2019	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	

CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO No.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE AGOSTO DEL 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-26518-9	\$131,386.73	13-ago-19	INSURGENTES
CUMPLIMIENTO	3471-26519-0	\$26,277.35	13-ago-19	INSURGENTES
VICIOS OCULTOS	3471-26780-0	\$26,277.35	20-sep-19	INSURGENTES

SANCCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2019
-------	--	----------	-----------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
<p>183M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 02 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" D3 DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. *5 PZAS DE TOMA DOMICILIARIA DE 3.60 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE INCLUYE: BASTON DE COBRE RIGIDO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., 20 PZAS DE TOMA DOMICILIARIA DE 8.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE INCLUYE: BASTON DE COBRE RIGIDO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.</p>	

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
UNICA	DEL 19 DE AGOSTO DEL 2019 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	17-sep-19	\$ 226,528.84	\$ 36,244.61	\$ 262,773.45	\$131,386.73
TOTALES : \$			\$ 226,528.84	\$ 36,244.61	\$ 262,773.45	\$ 131,386.73

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/10 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signatures]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-029-2019
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

C. CHRISTIAN LÓPEZ ZUÑIGA
ADMINISTRADOR ÚNICO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA

SUPERVISOR DE OBRA
ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ