



DIGITALIZADO

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |  |          |                       |
|--------------------------|--|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)   | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-030-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-030/19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-030 |          |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA AVENIDA 24 ENTRE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO**

OBRA Y/O PROYECTO:

**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO**

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ, COLONIA LAS CASITAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,.....

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                           |   |                       |                   |                           |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA:  | CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V.                    |                       | TELÉFONO Y FAX:   | 961-617-22-26             |
| DOMICILIO FISCAL:         | BOULEVARD LA GLORIA #413 FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA |                       |                   |                           |
| No. DE REGISTRO DEL RFC:  | CKO150213RAA  |                       |                   |                           |
| No. TUX-SOP-FISM-030-2019 | DE FECHA:   | 13 DE AGOSTO DEL 2019 | PLAZO:            | 75 DIAS NATURALES         |
|                           | FECHA INICIO  | 19 DE AGOSTO DEL 2019 | FECHA TERMINACION | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019  |
|                           | MONTO (CON IVA)                                       | \$1,068,127.37        |                   |                           |
|                           | MONTO ANTICIPO (CON IVA)                              | \$544,063.69          | FECHA             | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |

CX



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |  |          |                       |
|--------------------------|--|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)   | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-030-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-030/19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-030 |          |                       |

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

| FECHAS      | REAL                     |                           | SEGÚN ANTICIPO            |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | INICIO                   | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |
| TERMINACIÓN | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019  |                           |

CONVENIO POR INDEMNIDAD DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO

N/A TERMINACION

N/A PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

| FIANZAS        | NÚMERO           | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                                       |
|----------------|------------------|--------------|-----------|---|
| ANTICIPO       | BKY-0032-0027378 | \$544,053.68 | 13 ago-18 | BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | BKY-0032-0027380 | \$106,912.74 | 13 ago-18 | BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | BKY-0032-0035506 | \$106,912.74 | 05 nov-18 | BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |  |          |                       |
|--------------------------|--|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)   | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-030-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-030/19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-030 |          |                       |

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

METAS AL CANZADAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 230.43 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; REHABILITACIÓN DE 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE 6.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 8", SILLETA DE 8"-8", CODO DE 45 G. DE 8", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES 3 PZA, CAJAS CON CAIDAS ADOSADAS 3 PZA, POZO DE VISITA DE 1.5 M. DE PROFUNDIDAD 3 PZA, REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES DE 15 CMS DE ESPESOR 352.45 M2. Y 34 REGISTROS DE 0.60 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA DE PROPORCION 1:5 DE 1CMS DE ESPESOR; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

**RELACION DE ESTIMACIONES**

| No.   | PERIODO DE EJECUCION     |                         | FECHA DE ELABORACION    | IMPORTE       | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|   | DEL                      | AL                      |                         |               |               |                 |                |
| 01-N-A-EXT (UNO NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARI A)             | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 04 DE OCTUBRE DE 2019   | 05 DE OCTUBRE DE 2019   | \$ 685,024.25 | \$ 109,603.88 | \$ 794,628.13   | \$ 397,314.07  |
| 02 N-A-EXT-F (DOS NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARI A-FINIQUITO) | 05 DE OCTUBRE DE 2019    | 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 | \$ 253,016.59 | \$ 40,482.85  | \$ 293,499.24   | \$ 146,749.62  |
| TOTALES : \$  |                          |                         |                         | \$ 938,040.84 | \$ 150,086.53 | \$ 1,088,127.37 | \$ 544,063.69  |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |  |          |                       |
|--------------------------|--|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)   | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-030-2019 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-030/19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3.-101-AS-11-05-03-030 |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
CONSTRUCTORA KOKACWIN, S.A. DE C.V.

C. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA  
GERENTE GENERAL