

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-032		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO SOLÍS PINEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO SOLÍS PINEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD:	COLONIA EL CARMEN EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	--	------------	---------------------------

CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9616164154
 DOMICILIO FISCAL: AV. ROSA DEL ORIENTE No. 271, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: GDI011112MV6

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-031-2019 DE FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2019 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$389,846.41

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$194,923.21 FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-032		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	5 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19 DE OCTUBRE DE 2019	5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
			19 DE OCTUBRE DE 2019

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 19 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		2016875	\$194,923.21	13 DE AGOSTO DE 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2016882	\$38,984.64	13 DE AGOSTO DE 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2052556	\$38,984.64	19 DE OCTUBRE DE 2019	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

(Handwritten signatures and initials)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TLX-SOP-FISM-031-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2 3.-101-AS-09-05-03-032		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. CON CAMPANA DE 100 MM (4"); 145.98 M, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3"); 7.85 M. CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 MTS. Y ALTURA DE 1.27 M; 2 PZA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 8 DE 2.20 X 1.60 DE 100 A 150 MM DE DIÁMETRO; 1 CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 100 MM. 4" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo.; 2 PZA.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL)	5 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$272,455.17	\$43,592.83	\$316,048.00	\$194,923.21
02-N-E-F (DOS-NORMAL-EXTRAORDINARIA-FINQUITO)	1 DE OCTUBRE DE 2019	19 DE OCTUBRE DE 2019	19 DE OCTUBRE DE 2019	\$34,541.27	\$5,526.60	\$40,067.87	\$ 0.00
TOTALES :				\$306,996.44	\$49,119.43	\$356,115.87	\$194,923.21

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$33,730.54 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2016-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-031-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/19 DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-032		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES


ING. REYMUENDO RUIZ CORDERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S. A. DE
C.V.  GRUPO DINÁMICO DE
INGENIERÍA
S.A. DE C.V.
C. JORGE ALBERTO SOLIS PINEDO TEL: (961) 516-4903 Y 54
ADMINISTRADOR ÚNICO  9655 405 3492570 C.