

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2019-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-032-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-036/19 DE FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-036		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. REYMONDO RUIZ CORDERO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONTRATISTA EL C. ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL 3a. SECCIÓN

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,  
CHIAPAS

CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS. —

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. ELEAZAR AGUILAR BRINDIS TELEFONO Y FAX: 6159505

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA 1a. SUR ORIENTE No. 346, COL. TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: AJBE5311112D5

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-032-2019 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$306,274.24

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$153,137.12 FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
 Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-032-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-036/19 DE FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3 -101-AS-11-05-03-036		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2019	21 DE OCTUBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE OCTUBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		19A34250	\$153,137.12	16 DE AGOSTO DE 2019	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	19A34257	\$30,627.42	16 DE AGOSTO DE 2019	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	19A60610	\$30,627.42	25 DE OCTUBRE DE 2019	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-032-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-036/19 DE FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-036		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 162.35 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO SERIE 25 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 49 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIÁMETRO SERIE 25; CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE VISITA DE 0.93 M. DE PROFUNDIDAD; UN POZO DE VISITA DE 1.64 M. DE PROFUNDIDAD, CON CAJA DE CAIDA ADOSADA; UN POZO DE VISITA DE 1.31 M. DE PROFUNDIDAD Y UN POZO DE VISITA DE 1.20 M DE PROFUNDIDAD. CONSTRUCCIÓN DE 6 REGISTROS DE 0.60 M. X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, PLANTILLA, PRUEBA DE CONTINUIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL)	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$199,156.39	\$31,865.02	\$231,021.41	\$115,510.71
02-N-A-E-F (DOS-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	1 DE OCTUBRE DE 2019	15 DE OCTUBRE DE 2019	15 DE OCTUBRE DE 2019	\$45,574.52	\$7,771.92	\$56,346.44	\$37,626.41
<b>TOTALES :</b>				<b>\$247,730.91</b>	<b>\$39,636.94</b>	<b>\$287,367.85</b>	<b>\$153,137.12</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$16,906.39 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA**  
**GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-032-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-036/19 DE FECHA: 29 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-036		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, FAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**POR "LA CONTRATISTA"**

**C. ELEAZAR AGUILAR BRINDIS**  
PERSONA FÍSICA

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

**ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO**  
SUPERVISOR DE OBRA