



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-033-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-025-19 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-025		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ARG. LILIA MARTINEZ LOMELI ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLAUSULA VOVENA PARRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA VO PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; EN LA AVENIDA 1º DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ

COLONIA: INDIA VISTA SHANKÁ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE OCTUBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA VO EMPRESA:	YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V		TELÉFONO Y FAX:	6146722 Y 9612049586
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 16 SUR PONIENTE No.588 COLONIA SAN FRANCISCO , EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	YCR02073D8			
TUX-SOP-FISM-033-2019	DE FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	25 DE AGOSTO DE 2019	FECHA TERMINACION	08 DE OCTUBRE DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$341,810.34		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$170,905.02	FECHA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CX



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA N°:	TUX-SOP-FISM-033-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-025-19 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-025		

AMPLIACIONES:

MONTO:

Nº. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	25 DE AGOSTO DE 2019	NA
TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2019	NA	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO N°:

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO

NA

TERMINACION

NA

PLAZO TOTAL

NA

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE OCTUBRE DEL 2019

III- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1326-12960-3	\$170,806.02	21 DE AGOSTO DE 2019	ASEPTA
CUMPLIMIENTO	1326-12960-5	\$34,181.00	21 DE AGOSTO DE 2019	ASEPTA
VICIOS OCULTOS	1326-13680-5	\$34,181.00	11 DE OCTUBRE DE 2019	ASEPTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):

Cx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-033-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-025-19 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-025		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 296.94 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26; REHABILITACION DE 22 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS HASTA 6 METROS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERAS DE HIDROTOMAS DE 4" A 1/2", CODGO DE 90° X 1/2" CON CONEXION A KITEC A CORRIE; INCLUYE TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 01 PZA DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO DE Fc.Fc. 02 PZA.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE INICIACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
EST. 01-N (UNO NORMAL)	29 DE AGOSTO DE 2019	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 176,389.67	\$ 28,212.74	\$ 204,602.41	\$ 102,271.19
EST. 38-N-A-EXT-FN (COSTOS NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIA FINQUITO)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09 DE OCTUBRE DE 2019	10 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 116,848.53	\$ 18,718.76	\$ 135,567.29	\$ 68,833.84
TOTALES: \$				\$ 293,238.14	\$ 46,931.50	\$ 340,169.64	\$ 170,905.02

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE INICIACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 1549.40 (MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HILBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-033-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-025-19 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-08-05-03-025		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANCOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ" □


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DE DEPTO. CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ARQ. LILIA MARTINEZ LOMELI
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V


ING. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO