



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

DIGITALIZADO

FCNDC	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No	TUX-SOP-FISM-034-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-031-19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS C. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ Y ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE OBTIENEN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y A LA CI AUSUI A NOVENA PARTAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y LA EMPRESA CONTRATISTA YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 09 DE OCTUBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V		TELÉFONO Y FAX:	0148722 Y 9612049906	
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 18 SUR PONIENTE No.583 COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TUX-SOP-FISM-034-2019	DE FECHA:	21 DE AGOSTO DEL 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE AGOSTO DE 2019	FECHA TERMINACION	09 DE OCTUBRE DE 2019
		MONTO (CON IVA)	5292,372.81		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$146,186.41	FECHA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CX



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-034-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-031-19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	26 DE AGOSTO DE 2019	28 DE AGOSTO DE 2019
TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2019	09 DE OCTUBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDIFERENCIA DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE OCTUBRE DEL 2019.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1320-12951-0	\$148,186.41	21 DE AGOSTO DE 2019	AGRIATA FIANZAS-COQUIMOS
CUMPLIMIENTO	1325-12982-5	\$29,237.20	21 DE AGOSTO DE 2019	AGRIATA SEGUROS-FIANZAS
VICIOS OCULTOS	1325-19880-1	\$29,237.28	11 DE OCTUBRE DE 2019	AGRIATA SEGUROS-FIANZAS

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-034-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-031-19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 312.90 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-28; 7 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.60 METRO A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CODD DE 90GX1/2" CON CONEXION A KITEC A COBRE Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS DE 6 METROS A BASE DE TUBO POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CODD DE 90GX1/2" CON CONEXION A KITEC A COBRE; INCLUDE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; 01 PZA DE CAJA DE VALVULAS TIPO 3, 01 PZA DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fc.Fc. DE 6", 01 PZA DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMUERTA DE Fc.Fc. DE 3".

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N-A	25 de agosto de 2019	24 de septiembre de 2019	24-sep-19	\$ 152,849.67	\$ 24,405.95	\$ 177,305.62	\$ 35,852.81
02-N-A-EXI-FIN	25 de septiembre de 2019	9 de octubre de 2019	09-oct-19	\$ 51,028.43	\$ 8,164.23	\$ 59,190.66	\$ 57,533.60
TOTALES: \$				\$ 203,878.10	\$ 32,620.18	\$ 236,498.28	\$ 145,166.41

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DE	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 55,875.53 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA N°:	TUX-SOP-FISM-034-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-031-19 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DE DEPARTAMENTO CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

YARAEI INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DE C.V


C. RAFAEL ALI GONZALEZ DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO