



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-035-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-014		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA; EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTÓ; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA, DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA 1ra. AVENIDA SUR Y 2a. AVENIDA NORTE, 2a. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y LA 2a. CALLE ORIENTE NORTE, 1ra. AVENIDA NORTE ENTRE LA 1a. CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE.

LOCALIDAD:

COLONIA SAN JOSE TERAN

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 02 DE DICIEMBRE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE DICIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA		TELÉFONO Y FAX:	9622409834
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MERIDA No. 12, RESIDENCIAL HACIENDA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GUAJ810624TQ6			
No. TUX-SOP-FISM-035-2019	DE FECHA:	21 DE AGOSTO DEL 2019	PLAZO:	80 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	26 DE AGOSTO DEL 2019	FECHA TERMINACION	13 DE NOVIEMBRE DEL 2019
	MONTO (CON IVA):	\$5,965,251.71		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	51,789,575.51	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-035-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FISM-014/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-014		

AMPLIACIONES:

MCNTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO: **80 DIAS**

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
TERMINACION	01 DE DICIEMBRE DEL 2019	01 DE DICIEMBRE DEL 2019	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURAL FS) 0 DIAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MCNTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2349699	\$1 786,575.51	21-ago-19	SOFIMEX
CUMPLIMIENTO	2349762	\$596,525.17	21-ago-19	SOFIMEX
VICIOS OCULTOS	2391018	\$596,525.17	04-dic-19	SOFIMEX

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-035-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-014		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4379.50 M² DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 25 CM DE TAMAÑO MAXIMO Y ESPESOR MINIMO DE 15 CM, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1607.16 M² DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM³ EN PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR Y 1383.50 METROS DE GUARNICION CON SECCIÓN 15X20X40 CMS, 1176.80 M² DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACION DE ESTIMACIONES

No	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 - N A (UNO NORMAL ADICIONAL)	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	11 DE OCTUBRE DEL 2019	11 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 1,386,786.84	\$ 221,883.73	\$ 1,608,671.57	\$ 482,601.47
02 - N A E (DOS NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIO)	12 DE OCTUBRE DEL 2019	10 DE NOVIEMBRE DEL 2019	10 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$ 2,843,097.11	\$ 454,895.54	\$ 3,297,992.65	\$ 989,397.80
03 - N A EXT FIN (TRES NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIO O FINIQUITO)	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1 DE DICIEMBRE DEL 2019	1 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 912,575.42	\$ 146,012.07	\$ 1,058,587.49	\$ 317,576.24
TOTALES :				\$ 5,142,458.37	\$ 822,793.34	\$ 5,965,251.71	\$ 1,789,575.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-035-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-014/19 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-014		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
SÚPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA
PERSONA FÍSICA

CONSTRUCCIONES
OBRAS Y PROYECTOS

ING. JUAN ANTONIO GOYZUETA
DE OCKELAR ARANA
R.F.C. GOAJ810624TQ6
AV. MERIDA No. 12 RESIDENCIAL
LA HACIENDA,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
C.P. 29030
CEL. 961 177 66 90