



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-036-2019.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-039/19 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-039		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTADA POR EL C.JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C.JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN.

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE,UBICADA: EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, COLONIA LAS GRANJAS.

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	01 961 121 33 08
DOMICILIO FISCAL:	12 CALLE PONIENTE NORTE No. 1650 COL. EL PEDREGAL, C.P. 29030 EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
Nº. DE REGISTRO DEL RCM:	TUX-SOP-FISM-036-2019.	DE FECHA:	21 DE AGOSTO DEL 2019
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE AGOSTO DEL 2019
		FECHA TERMINACION	24 DE OCTUBRE DEL 2019
		MONTO (CON IVA)	\$603,981.58
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$301,990.79
		FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-036-2019.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-039/19 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-039		

AMPLIACIONES:

MUNICIPIO:

No. DE CONVENIO:

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTECIPADO
	INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
TERMINACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO:

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-12930-8	\$30,990.78	21 DE AGOSTO DEL 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1325-12931-5	\$50,598.18	21 DE AGOSTO DEL 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-13728-0	\$30,598.18	14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES (CANTIDADES Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-036-2019.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-039/19 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-039		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
299.20 M2 DE REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA, 293.10 M. DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD-26,40.20 M. DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26,57 KG DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fc.Fc. DE 4" A 12" DE DIAMETRO (CRUZ 6" X 8"). 3.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WALWORTH DE 6" (152 MM) DE DIAMETRO V/F CON BRIDA, 3 PZA DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 4, 18 PZA DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" ABRAZADERA HIDRAULICA DE 6" A 1/2, 16 PZA DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" ABRAZADERA HIDRAULICA DE 6" A 1/2".	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL)	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	12 DE OCTUBRE DEL 2019	12 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 365,443.78	\$ 58,471.00	\$ 423,914.78	\$ 211,557.39
02 N-A-EXT-FIN (DOS NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIO A FINICUITO)	13 DE OCTUBRE DEL 2019	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$ 155,230.00	\$ 24,836.80	\$ 180,066.80	\$ 90,033.40
TOTALES : \$				\$ 520,673.78	\$ 83,307.80	\$ 603,981.58	\$ 301,590.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA N°.	TUX-SOP-FISM-036-2019.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-039/19 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-039		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.


C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ESTRELLA
DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEC130901345

12 CALLE POMENTE NORTE No. 1680
COL. EL PEDREGAL C.P. 29030
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

TEL. (951) 12 13308
CORREO: lanubesdechiapas@hotmail.com