

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FCNDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-037-2019
OFICIO DE APROBACION No.:	SP/DIPM/FISM-043/19 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-043		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. AUCENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. WALTER FLORES CALVO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COVENTO. EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. WALTER FLORES CALVO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN: LA CALLE CHIAPAS, ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA, COLONIA LAS GRANJAS


LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ


MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	01 961 61 62821
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD LOS LAQUITOS No. 3936 INTERIOR 5, COL. LOS LAQUITOS INFONAVIT, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PIA-070312-518		
TUX-SOP-FISM-037-2019	DE FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:
			60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	26 DE AGOSTO DE 2019	FECHA TERMINACION
			24 DE OCTUBRE DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$352,207.44	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$176,103.72	FECHA
			27 DE AGOSTO DE 2019







**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-037-2019
OFICIO DE APROBACIÓN No.:	SP/DIPM/FISM-043/19 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-043		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	26 DE AGOSTO DE 2019	
TERMINACIÓN	24 DE OCTUBRE DE 2019		

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.:

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

D DIAS NAT. INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE AGOSTO DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE AGOSTO DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE OCTUBRE DE 2019.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2018241	\$178,103.72	21-ago-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2018239	\$35,220.74	21-ago-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2048843	\$35,220.74	28-oct-19	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE):



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-037-2019
OFICIO DE APROBACIÓN No.:	SP/DIPM/FISM-043/19 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-043		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE 99.86 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO SERIE 25; 8.00 REGISTROS DE 0.60 x 0.4 DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 1 CM DE ESPESOR Y REHABILITACION DE 8.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE 6 METROS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8"-8", CODO DE 45 G. DE 6" PEGAMENTO PVC, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-NA (01-NORMAL-ADICIONAL)	26 DE AGOSTO DE 2019	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 212,681.90	\$ 34,029.10	\$ 246,711.00	\$ 123,355.50
02-NAF (DOS-NORMAL-ADICIONAL-FINIQUITO)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24 DE OCTUBRE DE 2019	24 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 90,273.27	\$ 14,443.72	\$ 104,716.99	\$ 52,748.22
<b>TOTALES : \$</b>				<b>\$ 302,955.17</b>	<b>\$ 48,472.82</b>	<b>\$ 351,427.99</b>	<b>\$ 176,103.72</b>

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES : \$</b>							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE **\$ 779.46** (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Cx



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)</b>	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-037-2019
OFICIO DE APROBACION No.:	SP/DIPWFISM-043/19 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-043		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE  
VIALIDADES

  
ARQ. AUCENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.

  
C. WALTER FLORES CALVO  
APODERADO LEGAL