

DIGITALIZADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-039-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-047/19 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-047		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ VILLATORO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESÚS EFRAÍN RODRÍGUEZ VILLATORO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA TUXTLA GUTIÉRREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.—

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611877888  
 DOMICILIO FISCAL: CALLE CONSTITUCIÓN MANZANA 2 LOTE 8, COLONIA LA ANTORCHA III ETAPA, TAPACHULA, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CRO150121329

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-039-2019 DE FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2019 PLAZO: 90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$5,112,297.69

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$2,556,148.85 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-039-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-047/19 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-047		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2019	11 DE DICIEMBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO	3889-01787-9	\$2,556,148.85	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	3889-01788-2	\$511,229.77	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	3889-01820-7	\$511,229.77	16 DE DICIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-039-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-047/19 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-047		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES; 230.54 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 30" DE DIAMETRO 310.00 M, INSTALACIÓN DE ACERO SOLDABLE DE 30" DE DIAMETRO; 61 JUNTA, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO; 740.90 M2, APLICACION EN SUPERFICIE INTERIOR DE TUBERIA DE ACERO; 719.20 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 100 MM; 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE; 1 PZA, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS; 1 PZA., CONSTRUCCION DE CODO DE 45° DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 30" DE DIAMETRO; 2 PZA.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNO-NORMAL)	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$2,139,523.90	\$342,323.82	\$2,481,847.72	\$1,240,923.86
02-N-A (DOS-NORMAL-ADICIONAL)	1 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,307,393.95	\$209,183.03	\$1,516,576.98	\$758,288.49
03-N-A (TRES-NORMAL-ADICIONAL)	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$425,053.95	\$68,008.63	\$493,062.58	\$246,531.29
04-N-A-E-F (CUATRO-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	1 DE DICIEMBRE DE 2019	11 DE DICIEMBRE DE 2019	11 DE DICIEMBRE DE 2019	\$535,181.39	\$85,629.02	\$620,810.41	\$310,405.21
<b>TOTALES :</b>				<b>\$4,407,153.19</b>	<b>\$705,144.50</b>	<b>\$5,112,297.69</b>	<b>\$2,556,148.85</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*Cx X*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**TUXTLA**  
**GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018-2021

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-039-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-047/19 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-047		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**POR "LA CONTRATISTA"**

**CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V.**

**C. JESÚS EFRAÍN RODRIGUEZ VILLATORO**  
GERENTE GENERAL



**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

**ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA**  
SUPERVISOR DE OBRA