



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)</b>	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-040-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	<b>SP/DIPM/FISM-046/19 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09 05-03-046</b>		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

**REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; EN LA PROLONGACION DE LA 4a NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA.**

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 01 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 77 07 5 85
DOMICILIO FISCAL:	17 ORIENTE SUR No. 620, COL. CENTRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIN0908259B2			
No. TUX-SOP-FISM-040-2019	DE FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:	00 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA TERMINACION	31 DE OCTUBRE DE 2018
	MONTO (CON IVA)	\$ 163,197.30		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	\$81,598.65	FECHA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DICTALIZADO

*[Firma manuscrita]*

**COLUMNA INGENIERIA SA DE CV**  
R.F.C. CIN-090825-9B2  
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620  
COL. CENTRO CP 29000  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

*[Firma manuscrita]*



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-040-2019
CON EFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/19 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-06-03-046		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS.

MCNTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NUMERO	MCNTC	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-03668-0	\$81,598.65	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	5381-03667-1	\$16,319.73	23 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	5381-03689-3	\$16,319.73	03 DE OCTUBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-040-2019
CON OFICIO DE AFROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/19 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-0905-03-046		

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS** MEJAS ALCANZADAS  
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 209.80 METROS DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAM. RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 21 TOMAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERAS DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y 8 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, UNA VALVULA DE 3" TIPO COMPUERTA MARCA WALWORTH, CONSTRUCCION DE 3 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 140,687.33	\$ 22,509.97	\$163,197.30	\$ 81,598.65
TOTALES : \$				\$ 140,687.33	\$ 22,509.97	\$163,197.30	\$ 81,598.65

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COLUMNA INGENIERIA SA DE CV**  
 R.E.C. 04-09025-882  
 17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620  
 CD. CENTRO CP 29000  
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS




**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-040-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/19 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-046		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

  
C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO  
ADMINISTRADOR UNICO

  
COLUMNA INGENIERIA  
SA DE CV  
R.F.C. CN-090825-982  
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620  
COL. CENTRO CP 29009  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.