



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-041-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-048/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; EN LA PROLONGACION DE LA 4a NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA.

LOCALIDAD	TUXTLA GUTIERREZ	COLONIA	AGRIPINO GUTIERREZ	MUNICIPIO	TUXTLA GUTIERREZ
-----------	------------------	---------	--------------------	-----------	------------------

CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	861 77 07 5 65
DOMICILIO FISCAL:	17 ORIENTE SUR No. 620, COL. CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.			
Nº DE REGISTRO DEL RFC:	CIN0906259B2			
No. TUX-SOP-FISM-041-2019	DE FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$967,262.46		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	\$463,641.23	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COLUMNA INGENIERIA SA DE CV
R.F.C. CIN-090625-992
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620
COL. CENTRO CP 29000
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Cx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-041-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-048/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11 05-03-048		

AMPUACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICPO
	INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICPO	5381-03670-7	\$483,641.23	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	5381-03669-3	\$96,728.25	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	5381-03690-5	\$96,728.25	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CALSAS Y SU IMPORTE)

COLUMNA INGENIERIA
SA DE CV
R.E.C. CIN-000825-982
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 670
COL. CENTRO CP 29060
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Cx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-041-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-048/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 49.21 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 195.70 METROS DE 250 MM (10") Y REHABILITACIÓN DE 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE 5 POZOS DE VISITA, COLOCACION DE 6 BROCALES 275 .02 M2 DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 26 REGISTROS SANITARIO; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N-A	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 713,436.81	\$ 114,149.89	\$ 827,586.70	\$ 413,793.36
02-EXT-FIN	01 DE OCTUBRE DE 2019	30 DE OCTUBRE DE 2019	30 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 120,427.38	\$ 19,268.38	\$ 139,695.76	\$ 69,847.87
TOTALES : \$				\$ 833,864.19	\$ 133,418.27	\$ 967,282.46	\$ 483,641.23

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)


COLUMNA INGENIERIA SA DE CV
R.F.C. CII-090825-902
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 020
CEL. CENTRO CP 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CX



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-041-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-048/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.


C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO
ADMINISTRADOR UNICO


COLUMNA INGENIERIA
SA DE CV
R.F.C. CIN-090825-982
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620
COL. CENTRO CP 29009
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.