



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-042-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-049/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-046		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. , REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CIJUSJIA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.. REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN; UBICADA EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4a NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA,

LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

COLONIA AGRIPINO GUTIERREZ

MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE OCTUBRE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	60 477 86	
DOMICILIO FISCAL:	17 ORIENTE SUR No. 620, COL. CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.			
Nº. DE REGISTRO DEL RFC:	CIN9904259B2			
No. TUX-SOP-FISM-042-2019	DE FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2019	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA TERMINACION	31 DE OCTUBRE DE 2019
	MONTO (CON IVA)	\$1,043,346.82		
	MONTO DEL ANTICPO (IVA)	\$521,673.41	FECHA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COLUMNA INGENIERIA SA DE CV
R.F.C. CIN-090825-982
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620
COL. CENTRO CP 29004
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-042-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-049/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-046		

AMPLIACIONES:

MONTO

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTIPO
	INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	NA
TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	NA	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

NA

TERMINACION

NA

PLAZO TOTAL

NA

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFANZADORA
ANTICIPO	5381-03672-5	\$521,673.41	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	5381-03671-4	\$104,334.68	28 DE AGOSTO DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	5381-03691-4	\$104,334.68	03 DE OCTUBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CX



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-042-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-049/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-046		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO DE 152.07 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES MR=45 KG/CM2 TMA 1/2 CON RESISTENCIA 7 DÍAS; COLOCACIÓN DE 1,013.83 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR, 228.53 METROS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS CON CEMENTO NORMAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 323.93 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO. LOSAS 3.06 X 2.00 METROS. JUNTAS FRÍAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA, 8.32 METROS CUARADOS DE MURO DE BLOCK. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 899,436.91	\$ 143,909.91	\$1,043,346.82	\$ 521,673.41
TOTALES : \$				\$ 899,436.91	\$ 143,909.91	\$1,043,346.82	\$ 521,673.41

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

COLUMNA INGENIERIA SA DE CV
R.F.C. CIN-070825-982
176. CALLE ORIENTE SUR No. 620
COL. CENTRO CP 29001
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDC	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-042-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-049/19 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019 Y CON NUMERO DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-046		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI. PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"



ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. CARLOS GUSTAVO AGUILAR VELASCO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.


C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO
ADMINISTRADOR UNICO


**COLUMNA INGENIERIA
SA DE CV**
R.F.C. CIN-090825-982
17a. CALLE ORIENTE SUR No. 620
COL. CENTRO CP 29000
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.