

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2019-2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-044-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/19 DE FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-JR-02-01-03-040		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBEH E ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSUÉ ESPONDA VELÁZQUEZ EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSUÉ ESPONDA VELÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA

LOCALIDAD: COLONIA LOMA LARGA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ,  
CHIAPAS

CON FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9616183132  
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA FIDEL MARTÍNEZ MZ. 15 LT 6, COLONIA MUNICIPAL DE LO PRESIDENTES,

No. DEL RFC: JII150625UV8

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-044-2019 DE FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PLAZO: 70 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$8,081,242.45

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$4,040,621.23 FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-044-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/19 DE FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-040		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	5 DE DICIEMBRE DE 2019	5 DE DICIEMBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) - INICIO - TERMINACIÓN: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): - FECHA: -

AVISO DE INICIO DE OBRA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	FIANZAS	ANTICIPO	2352032	\$4,040,621.23	9 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CUMPLIMIENTO		2352042	\$808,124.24	9 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS		2400792	\$808,124.24	10 DE DICIEMBRE DE 2019	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-044-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/19 DE FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-JR-02-01-03-040		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30; 54 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR30; 20 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30VR30; 8 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP; 19 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 24 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE; 24 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MÚLTIPLE FORRADO 2+1 CAL. 30 (AWG); 4,632.6338 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; 140 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA ANTIRROBO DE ENERGÍA CON IPC; 146 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO AAC. CAL 30, 2,708.77 KG.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N (UNC-NORMAL)	27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26 DE OCTUBRE DE 2019	26 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,584,966.82	\$269,594.69	\$1,954,561.51	\$977,280.76
02-N-A (DOS-NORMAL-ADICIONAL)	27 DE OCTUBRE DE 2019	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,931,689.07	\$629,070.25	\$4,560,759.32	\$2,280,379.66
03-N-A-E (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA)	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	5 DE DICIEMBRE DE 2019	5 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,211,222.90	\$193,795.66	\$1,405,018.56	\$702,509.28
04-N-E-F (CUATRO-NORMAL-EXTRAORDINARIA-FINQUITO)	26 DE NOVIEMBRE DE 2019	5 DE DICIEMBRE DE 2019	5 DE DICIEMBRE DE 2019	\$138,709.53	\$22,193.52	\$160,903.05	\$80,451.53
<b>TOTALES :</b>				<b>\$6,966,588.32</b>	<b>\$1,114,654.12</b>	<b>\$8,081,242.44</b>	<b>\$4,040,621.23</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2018 - 2021



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-044-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-040/19 DE FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-02-01-03-040		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA  
GUTIÉRREZ"**

  
**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
**ING. ROMMEL BORMANN PAZ KOBER**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

  
**ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR "LA CONTRATISTA"**

  
**JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA,**  
S.A. DE C.V.

**C. JOSUÉ ESPONDA VELÁZQUEZ**  
GERENTE GENERAL

**JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA**  
S.A. DE C.V.  
RFC: JII160625UV8  
AV. FIDEL MARTÍNEZ #154 COL. MUNICIPAL LOS PRESIDENTES  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
CP.29054