

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES** **DIGITALIZADO**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-048-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/19 DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA E ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CUXTEPEQUES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER RUÍZ COELLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CUXTEPEQUES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER RUÍZ COELLO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: COLONIA 13 DE JULIO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.——

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CUXTEPEQUES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9616140380  
 DOMICILIO FISCAL: AV. TAPACHULA No. 17 MZN. 1, COL. LAS TÓRRES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CCO0004283Y3

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-FISM-048-2019 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FECHA TERMINACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,669,576.57

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$834,788.29 FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2019

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-048-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/19 DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

**AMPLIACIONES:**

MONTO:

No. DE CONVENIO: TUX-SOP-FISM-048-2019-01

INCREMENTO (CON IVA): \$356,101.62 MONTO TOTAL (CON IVA) \$2,025,678.19 FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

**PLAZO:**

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	4 DE OCTUBRE DE 2019	4 DE OCTUBRE DE 2019
TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) - INICIO - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS: \_\_\_\_\_

MONTO (CON IVA): \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: 4 DE OCTUBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

	ANTICIPO	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS		8161-15058-5	\$834,788.29	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	8161-15059-6	\$202,567.82	27 DE DICIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-16257-5	\$202,567.82	19 DE DICIEMBRE DE 2019	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-048-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/19 DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3 -101-AS-11-05-03-053		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAM. ;238.06 M, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30. CM DE DIÁMETRO; 5 PZA. POZO DE VISITA DE 2.5 M DE PROFUNDIDAD, ARA TUBO DE 15-30 CM. DE DIÁMETRO; 1 PZA. POZO DE VISITA DE 3 M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM. DE DIÁMETRO; 2 PZA. POZO DE VISITA DE 3.5 M DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30 CM. DE DIÁMETRO; 3 PZA. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIÁMETRO Y 1/4" D EESPESOR;30.69 M, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y DE 8" DE DIÁMETRO; 30.69 M.	

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-N-A (UNO-NORMAL-ADICIONAL)	4 DE OCTUBRE DE 2019	2 DE NOVIEMBRE DE 2019	2 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,203,311.33	\$192,529.81	\$1,395,841.14	\$897,920.57
02-N (DOS-NORMAL)	3 DE NOVIEMBRE DE 2019	2 DE DICIEMBRE DE 2019	2 DE DICIEMBRE DE 2019	\$230,118.68	\$36,818.99	\$266,937.67	\$133,468.83
03-N-A-E-F (TRES-NORMAL-ADICIONAL-EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	3 DE DICIEMBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	\$312,844.27	\$50,055.08	\$362,899.35	\$3,398.89
<b>TOTALES :</b>				<b>\$1,746,274.28</b>	<b>\$279,403.88</b>	<b>\$2,025,678.16</b>	<b>\$834,788.29</b>

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.03 (CERO PESOS 03/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Handwritten signature]* Cx

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**



**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.:	TUX-SOP-FISM-048-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-053/19 DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-053		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"**

**ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**POR "LA CONTRATISTA"**

**CUXTEPEQUES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**C. FRANCISCO JAVIER RUÍZ COELLO**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

**ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA**  
SUPERVISOR DE OBRA

