



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-049-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-054719 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-11-05-03-054		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. INRAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR "CONTRATISTA" SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADUA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADUA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.

LOCALIDAD: COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EL CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX	961 233 33 64
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 3 MARIAS No. 208, COLONIA 3 MARIAS Y LOS ARROYOS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	No. TUX-SOP-FISM-049-2019		
DE FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
FECHA INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA TERMINACION	27 DE OCTUBRE DE 2019
MONTO (CON IVA)	\$361,145.25		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$180,572.63	FECHA	07 DE OCTUBRE DE 2019

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-049-2019
CCN OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-054/19 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-054		

AMPLIACIONES:

MCNTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA.

PLAZO

FECHAS	REAL		SEGÚN ANUNCIO
	INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A
TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MCNTO (CON

IVA)

0 DIAS NAT. INICIO

N/A

TERMINACIÓN

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

FECHA

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANUNCIO	BKY-0032-0029453	\$180,572.63	10-sep-19	BERKLEY
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0029456	\$36,114.53	10-sep-19	BERKLEY	
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0036274	\$36,114.53	03-oct-19	BERKLEY	

CX *FB*



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-049-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-054/19 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-054		

SANCIONES, CAUSAS Y SU IMPORTE:

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE 112.17 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 98.00 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25; 14 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 POZO DE VISITA DE 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DE	AL					
01 N-A (UNO NORMAL ADICIONAL)	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 200,957.13	\$ 32,153.14	\$ 233,110.27	\$ 180,572.63
02 N-FIN (DCS NORMAL FINIQUITO)	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 23,090.65	\$ 3,694.50	\$ 26,785.15	\$ 0.00
TOTALES : \$				\$ 224,047.78	\$ 35,847.64	\$ 259,895.42	\$ 180,572.63

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$101,249.83 (CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-049-2019
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-054/19 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-11-05-03-054		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "LA CONTRATISTA"

SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.

C. MARIA DE LA PAZ VÁZQUEZ ZEBADUA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA