


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES



TUXTLA
GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018 - 2021

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/IPM/BANOBRAS-009/20	DE FECHA:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-009

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 7 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PARAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
 LOCALIDAD: COLONIA PASEO DEL BOSQUE
 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 R.F.C.: CDO-051103-F99
 CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.

CON FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TRABAJOS ANTES DESCritos.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611779443
DOMICILIO FISCAL:	3a. PONIENTE NORTE No. 343-B, COL. PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,		
No. DEL R.F.C.:	CDO051103F99		
No. DE CONTRATO:	TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020	DE FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO:	60 DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2020		

MONTO CONTRATADO (CON IVA):	\$823,785.88
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$411,892.94
FECHA:	8 DE OCTUBRE DE 2020

(Handwritten signatures and initials)



FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-009/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-009		

AMPLIACIONES:
MONTO:

No. DE CONVENIO:

INCREMENTO (CON IVA):

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL	
	INICIO	TERMINACION
	8 DE OCTUBRE DE 2020	6 DE DICIEMBRE DE 2020
	8 DE OCTUBRE DE 2020	6 DE DICIEMBRE DE 2020
	SEGUIN ANTICIPO	SEGUIN SUSPENSION

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES)

INICIO N/A TERMINACION: N/A

CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.

RFC: CDO-051103-F99

TOTAL FONDO: \$411,892.94

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA):

FECHA:

AVISO DE INICIO DE OBRA:

8 DE OCTUBRE DE 2020


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

AFIANZADORA	FECHA	MONTO	NUMERO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	FIANZAS
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$411,892.94	20A47309				
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$82,378.59	20A47311				
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	7 DE DICIEMBRE DE 2020	\$72,419.69	21A03806				

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS (2020))	ACTA No.: TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020	CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/BANOBRAS-009/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-009
---------------	--	--	---------------------------------	---

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; 244.7 M. REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6"; 36 PZAS. POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD; 1 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG; 12 PZAS. REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-76 CMS. DE DIAMETRO; 13 PZAS. REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR; 6 PZAS.

No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	L.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION
01-(UNO)	DEL: 8 DE OCTUBRE DE 2020 AL: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020	6 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$385,072.56	\$61,611.61	\$446,684.16	\$223,342.08
02-FIN (DOS-FINQUITO)	7 DE NOVIEMBRE DE 2020 6 DE DICIEMBRE DE 2020	6 DE DICIEMBRE DE 2020	\$239,236.12	\$38,277.62	\$277,512.74	\$188,560.86

TOTALES :	\$624,307.67	\$99,889.23	\$724,196.90	\$411,892.94
------------------	--------------	-------------	--------------	--------------

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$99,588.98 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

C

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VALIDADES

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIERREZ"

ADMINISTRADOR ÚNICO

C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ

3ª Poniente Norte No 343 C
Col Pedregal San Antonio,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
C.P. 29014 C.A.I. 961 177 9143

RFC: CDO-051103-F99

CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-009/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-07-009
FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)
ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VALIDADES

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO | 2018-2021
TUXTLA
GUTIERREZ

