

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPMBANOBRAS-006/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-006		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 3 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. REYNALDO LÓPEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. REYNALDO LÓPEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

LOCALIDAD: COLONIA G.O.I.
 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON LA FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TRABAJOS ANTES DESCritos.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 96113110551

DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO No. 2744, COL. EL RETIRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MDI0303227N42

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020

DE FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 5 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$2,313,837.33

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$1,156,918.67

FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2020

(Handwritten marks)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SANCCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AFIANZADORA	FECHA	MONTO	NUMERO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
AFIANZADORA, S.A. DE C.V. MÉXICO COMPANÍA HCC TOKIO MARINE HCC	5 DE OCTUBRE DE 2020	\$1,156,918.67	010176-00000			
AFIANZADORA, S.A. DE C.V. MÉXICO COMPANÍA HCC TOKIO MARINE HCC	5 DE OCTUBRE DE 2020	\$231,383.73	010177-00000			
AFIANZADORA, S.A. DE C.V. MÉXICO COMPANÍA HCC TOKIO MARINE HCC	3 DE DICIEMBRE DE 2020	\$231,383.73	013722-00000			

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 3 DE DICIEMBRE DE 2020

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	INICIO	TERMINACION	PLAZO TOTAL	AVISO DE INICIO DE OBRA
N/A	N/A	N/A	N/A	5 DE OCTUBRE DE 2020

FECHAS	REAL	INICIO	TERMINACION
SEGUN SUSPENSION	5 DE OCTUBRE DE 2020	N/A	3 DE DICIEMBRE DE 2020
SEGUN ANTICIPO	N/A	N/A	N/A

AMPLIACIONES: MONTO: N/A
 No. DE CONVENIO: N/A
 INCREMENTO (CON IVA): N/A
 MONTO TOTAL (CON IVA): N/A
 FECHA: N/A
 PLAZO: N/A

CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/BANOBRRAS-006/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-07-006
FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRRAS)
	ACTA No.: TUX-SOP-BANOBRRAS-009-2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA



TUXTLA
GUTIERREZ

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020
CON OFICIO DE APROBACION	SP/DIPM/BANOBRAS-006/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-006		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS. DE TAMAÑO MÁXIMO Y ESPESOR MÍNIMO DE 20 CMS.; 1,028.65 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F.C.=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4"; 649.91 M2, CONCRETO F.C.=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4; 547.50 M. APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; 547.50 M.L.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; 590.91 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA Y SEÑALETICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; 7 PZAS.	


No.	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
01 (JUNO)	5 DE OCTUBRE DE 2020	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$1,997,188.98	\$303,551.84	\$2,200,750.83	\$1,100,375.42
02-FIN (DOS FINQUITO)	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	3 DE DICIEMBRE DE 2020	\$73,645.42	\$11,783.27	\$85,428.69	\$59,543.25
TOTALES :						
			\$1,970,844.41	\$315,335.11	\$2,286,179.52	\$1,156,918.67

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$27,657.81 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)


POR "EL CONTRATISTA"
 MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE
 C.V.

C. REYNALDO LÓPEZ RUIZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO




POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
 GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
 VIALIDADES



ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
 SUPERVISOR DE OBRA

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

CON OFICIO DE APROBACION	SPD/PM/BANORRAS-006/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-	09-03-07-008
FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANORRAS 2020)	ACTA No. TUX-SOP-BANORRAS-009-2020

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

