

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-010/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-010		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
 OBRA Y/O PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA

CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: COLONIA PASEO DEL BOSQUE

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

REG: CDO-051103-F99
 CHIAPAS, Poniente Norte No 343 B
 Col. Pedregal San Antonio,
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 C.P. 34000
 correo: info@door.com

CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611779443
 DOMICILIO FISCAL: 3a. PONIENTE NORTE No. 343-B, COL. PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

No. DEL RFC: CDO051103F99

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020 DE FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PLAZO: 75 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 5 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (CON IVA): \$1,425,332.48

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$712,666.24 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA GUTIÉRREZ
 Ayuntamiento | 2018 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-010/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-010		

AMPLIACIONES:
MONTO:

No. DE CONVENIO: N/A
 INCREMENTO (CON IVA): N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
	INICIO	TERMINACIÓN		
	5 DE OCTUBRE DE 2020	18 DE DICIEMBRE DE 2020	N/A	N/A
			N/A	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION: N/A
PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA): _____ FECHA: _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 5 DE OCTUBRE DE 2020

INSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.
 RFC: CDO-051103-F99
 3º Poniente Norte No 343 B
 Col Pedregal San Antonio,
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 C.P. 29014 Cel.: 961 177 9143
 constdoor@gmail.com

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	20A49152	\$712,666.24	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	20A49159	\$142,533.25	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
VICIOS OCULTOS	21A03815	\$142,533.25	18 DE DICIEMBRE DE 2020	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



TUXTLA
GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2018-2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-010/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-010		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ; MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4; 49.67 M3, COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 331.10 M2, CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X20 X 40 CMS; 298.45 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; 427.37 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MAXIMO Y ESPESOR MINIMO DE 20 CM; 826 M2, PINTURA DE ESMALTE PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE CONCRETO APARENTE, TRABAJO TERMINADO; 132.6091 ML.	

RELACION DE ESTIMACIONES							
No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL:	AL:					
01-(UNO)	5 DE OCTUBRE DE 2020	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	3 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$594,983.04	\$95,197.29	\$690,180.33	
02 (DOS)	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	3 DE DICIEMBRE DE 2020	3 DE DICIEMBRE DE 2020	\$542,519.42	\$86,803.11	\$629,322.53	
03-FIN (TRES-FINQUITO)	4 DE DICIEMBRE DE 2020	18 DE DICIEMBRE DE 2020	18 DE DICIEMBRE DE 2020	\$91,232.43	\$14,597.19	\$105,829.62	\$52,914.80

TOTALES :	\$1,228,734.89	\$196,597.59	\$1,425,332.48	\$712,666.24
-----------	----------------	--------------	----------------	--------------

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2019 - 2021

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020)	ACTA No.:	TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/BANOBRAS-010/20 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-010		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V.

C. VIRGINIA DEL CARMEN ORTEGA CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V.
RFC: CDO-051103-F96

3^a Poniente Norte No 343 B
Col Pedregal San Antonio,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
C.P. 29014 Cel.: 961 177 9143
constdoor@gmail.com

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA