



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| FONDO: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020) | ACTA No.: TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/BANOBRAS-022/20 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-1-101-UR-09-03-07-022 | |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA Y EL ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE HERNÁN GONZÁLEZ VELASCO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE HERNÁN GONZÁLEZ VELASCO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA
 LOCALIDAD: COLONIA LOMA BONITA
 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, LA CONTRATISTA COMUNICA MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCritos.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO, S. DE TELEFONO Y R.L. DE C.V. FAX: 9612234802
 DOMICILIO FISCAL: AVENIDA QUERTARO No. 307 ENTRE CALLE TAXCO Y CALLE GUANAJUATO, FRACC. LA HACIENDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CGV200306QDA
 No. DEL RFC: CGV200306QDA

No. DE CONTRATO: TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020
 DE FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2020
 PLAZO: 75 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2020
 FECHA TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO (COM IVA): \$2,615,966.61

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$1,307,983.31
 FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2020



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------|
| FONDO: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020) | ACTA No.: | TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACION | SP/DIPM/BANOBRAS-022/20 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-1-101-UR-09-03-07-022 | | |

AMPLIACIONES:

MONTO: N/A
No. DE CONVENIO: N/A
INCREMENTO (CON IVA): N/A
MONTO TOTAL (CON IVA) N/A **FECHA:** N/A
PLAZO: N/A

| FECHAS | INICIO | TERMINACION | REAL | SEGUN ANTICIPO | SEGUN SUSPENSION |
|--------|-----------------------|-------------------------|------|----------------|------------------|
| | 12 DE OCTUBRE DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 | | N/A | N/A |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) N/A
INICIO N/A
TERMINACION: N/A
PLAZO TOTAL: N/A
AJUSTE DE COSTOS:
MONTO (CON IVA):
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

AVISO DE INICIO DE OBRA:


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| AFIANZADORA | FECHA | MONTO | NUMERO | ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | VIOS OCULTOS | FIANZAS |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------|
| AFIANZADORA MEXICO COMPANIA DE C.V. | 7 DE OCTUBRE DE 2020 | \$1,307,983.31 | 010355-000000 | | | | |
| AFIANZADORA MEXICO COMPANIA DE C.V. | 7 DE OCTUBRE DE 2020 | \$261,596.68 | 010356-000000 | | | | |
| AFIANZADORA MEXICO COMPANIA DE C.V. | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 | \$261,596.66 | 015806-000000 | | | | |

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CON UN IMPORTE DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)



| | | | | | |
|--------|--|-----------|------------------------------|--------------------------|--|
| FONDO: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020) | ACTA No.: | TUX-SOP-BANOBRAS-018 2020 | CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/BANOBRAS-022/20 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-022 |
|--------|--|-----------|------------------------------|--------------------------|--|

| | |
|---|-------------------------|
| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS | METAS ALCANZADAS |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F.C.=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES; 463.9 M2, CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL; 528.76 M. APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; 528.76 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; 661.38 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; 9 PZAS, COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR; 449.51 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE TAMAÑO MÁXIMO Y ESPESOR MÍNIMO DE 15 CM.; 1053.386493 M2. | |

| No. | PERIODO DE EJECUCION | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE SIN IVA | | IMPORTE CON IVA | | AMORTIZACIONES |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | IMPORTE SIN IVA | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | I.V.A. | |
| 01-(UNO) | DEL: 10 DE OCTUBRE DE 2020 | AL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 | \$1,518,924.48 | \$243,027.92 | \$1,761,952.40 | \$880,976.20 | |
| 02-FIN (DOS-FINQUITO) | 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 | \$736,219.15 | \$117,795.06 | \$854,014.21 | \$427,007.11 | |
| TOTALES : | | | \$2,255,143.63 | \$360,822.98 | \$2,615,966.61 | \$1,307,983.31 | |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
 CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| FONDO: | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS 2020) | ACTA No.: TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/BANOBRAS-022/20 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-07-022 | |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ARQ. JOSE EMILIO SANCHEZ MORALES
 SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
 CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO, S.
 DE R.L. DE C.V.

C. JORGE HERNAN GONZALEZ VELASCO

ING. GUILLERMO GONZALEZ VELASCO
 AN. QUERETARO No. 302
 DEPARTAMENTO DE CHIAPAS
 GERENTE GENERAL

TEL. (961) 944 9888
 CARRERA: 24 2775 @ gmail.com